



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XIII. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 24.06. 2020

Bod návrhu programu zasadnutia: **24**

Správa o plnení PHSR mesta Humenné za rok 2019

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Monitorovacia správa PHSR za rok 2019

Predkladá:	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jozef Babják predseda komisie PHSR a rozvojových projektov	
Dátum: 16.06.2020	Podpis:
Na základe: plánu práce	

Vypracoval:	
Meno a priezvisko, funkcia: PhDr. Miroslav Turčan, vedúci odboru koncepcie a rozvoja mesta	
Dátum: 16.06.2020	Podpis:

K prerokovaniu prizvať:	
Meno a priezvisko, funkcia:	



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z XIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 24.06.2020

číslo:/2020

k správe o plnení PHSR mesta Humenné za rok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

Správu o plnení PHSR mesta Humenné za rok 2019

Dôvodová správa

Mesto v súlade s plánom práce Mestského zastupiteľstva v Humennom na rok 2020 spracovalo „Správa o plnení PHSR mesta Humenné za rok 2019“.

Správa o plnení akčného plánu mesta Humenné bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na obdobie 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025. Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Humenné je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR mesta počas obdobia od 01.01.2019 do 31.12.2019. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Akčný plán mesta Humenné je zoradený podľa priorít, oblasti a opatrení. Ku každému opatreniu je priradený garant – odborný útvar Mestského úradu, ktoré úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Humenné, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte mesta, schválených strategických dokumentoch mesta a údajov odborných útvarov Mestského úradu Humenné.

Aktuálna verzia akčného plánu je na webovej stránke mesta www.humenne.sk

V zmysle § 12 písm. b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení je mesto Humenné povinné každoročne do 31. mája zaslať vyššiemu územnému celku správu o plnení PHSR mesta. Táto povinnosť bola zo strany mesta Humenné splnená.

Stanovisko Komisie PHSR a rozvojových projektov:

Komisia PHSR a rozvojových projektov na svojom zasadnutí dňa 29.04.2020 odporúča Mestskej rade v Humennom zobrať na vedomie „Správa o plnení PHSR mesta Humenné za rok 2019“.

Stanovisko MsR v Humennom zo dňa 10.06.2020:

Mestská rada v Humennom

o d p o r ú ě a

Mestskému zastupiteľstvu v Humennom

zobrať na vedomie

Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2019.

Na základe uvedeného predkladáme uvedený materiál na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Humennom.

Humenné, 16.06.2020



Mesto Humenné

Správa o plnení PHSR Mesta Humenné za rok 2019
(Monitorovacia správa PHSR za rok 2019)

PHSR Mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025

Monitorovacia správa PHSR za rok 2019									
Úroveň prvku stratégie	Opis prvkov stratégie	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ výstupu	Počiatočná hodnota ukazovateľa (m,m ² ,km,ks)	Plánovaná hodnota ukazovateľa (m,m ² ,km,ks)	Skutočná hodnota ukazovateľa (m,m ² ,km,ks)	Rozpočet (vlastné zdroje) EUR	Externé zdroje (cudzie) EUR	Realizácia aktivít a plán na obdobie
PO 1	Hospodárska politika								
Opatrenie 1.1	Podpora konkurencieschopného hospodárstva na území mesta								
Projekt 1.1.1	Podpora aktivít podnikateľského prostredia s využitím inovácií za účelom tvorby nových pracovných miest	2016-2025	počet aktivít podnikateľského prostredia	0	4	1	-	-	Mesto Humenné parcipuje pri vytvorení nových pracovných miest a to vytváraním vhodného podnikateľského prostredia na svojom území.
Projekt 1.1.2	Podporiť a realizovať projekty zamerané na propagáciu mesta Humenné ako vhodného prostredia pre nové investície	2016-2018	pasportizácia voľných plôch (dokument poskytujúci údaje voľných plôch vhodných na podnikanie na území mesta Humenné)	0	1	0	-	-	Komplexný dokument mapujúci voľné plochy zatiaľ nie je vypracovaný. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.
			propagačný materiál (ks)	0	1000	-	-	-	V roku 2019 Mesto Humenné nerealizovalo žiaden projekt zameraný na propagáciu mesta Humenné ako vhodného prostredia pre nové investície. V roku 2019 Mesto Humenné aktualizovalo brožúru sprievodca investora pod názvom „Humenné a okolie. Ideálna lokalita pre Vaše podnikanie. Sprievodca investora“, ktorú zverejnilo na web stránke mesta. Propagačná brožúra je určená pre podnikateľské subjekty za účelom zatriktívnenia mesta ako vhodnej lokality pre investovanie.
Opatrenie 1.2	Rozvoj cestovného ruchu využívajúceho prírodný a kultúrny potenciál vrátane podpory budovania značky mesta								
Projekt 1.2.1	Realizácia projektov podporujúcich rozvoj CR s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu	2016-2025	počet zrealizovaných projektov s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu	0	5	-	-	-	V rámci vyhlásenej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 podalo mesto Humenné v roku 2019 projekt „Aktívni na Ceste ikon - na bicykli zo Sanoku do Humenného“. Tento projekt bol mestu schválený. Ide o spoločný projekt partnerských miest Humenné a Sanok. Projekt je na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. V rámci projektu mesto Humenné vybuduje cyklistickú pumptrackovú dráhu. Súčasťou „Pumptracku“ bude vybudovaná oddychová zóna a vydaná propagačná publikácia . Realizácia projektu rok 2020 - 2021.
			počet aktivít informačného centra a partnerskej spolupráce	0	18	-	-	-	Turistické informačné centrum Humenné, ktorého prevádzkovateľom je Mestské kultúrne stredisko bolo v rámci projektu „Cestou ikon zo Sanoku do Humenného“ modernizované /formou nákupu výpočtovej techniky a kancelárskeho nábytku/ a v roku 2019 presťahované zo železničnej stanice do Domu kultúry na Gorkého 1.
			propagačný materiál (ks)	0	5000	-	-	-	V roku 2019 mesto Humenné nevydalo žiaden nový propagačný materiál, ktorý by bol zameraný na propagáciu cestovného ruchu s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu.
Opatrenie 1.3	Podpora dopravy v meste z hľadiska bezpečnosti a flexibility vrátane rozvoja zelenej dopravy								
Projekt 1.3.1	Generel dopravy mesta Humenné vrátane plánu dopravnej obsluhy	2016-2017	vypracovaný dokument Generel dopravy vrátane plánu dopravnej obsluhy	0	1	0	-	-	V súčasnosti nie je vyhlásená výzva, v prípade vyhlásenia výzvy na získanie finančných prostriedkov pre vypracovanie dokumentu General dopravy mesto podá žiadosť o získanie finančných prostriedkov. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.
Projekt 1.3.2	Plán udržateľnej mestskej mobility	2016-2017	vypracovaný plán udržateľnej mestskej mobility	0	1	1	-	-	V rámci výzvy IROP -PO1-SC122-2016-15 má mesto Humenné schválený projekt „Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné“. Uvedený projekt podporuje udržateľnú mestskú mobilitu. Projekt je v realizácii, zatiaľ nedošlo k finančnému plneniu predmetného projektu z dôvodu prebiehajúceho procesu verejného obstarávania, predpokladaný termín fyzického začatia a ukončenia realizácie projektu je v roku 2020.

Projekt 1.3.4	Lávka pre peších cez rieku Laborec poniže cestného mosta	2016-2018	lávka pre peších cez rieku Laborec	0	1	0	-	-	V súčasnosti nie je vyhlásená výzva, v prípade vyhlásenia výzvy na získanie finančných prostriedkov pre realizáciu investičného zámeru, mesto podá žiadosť o získanie finančných prostriedkov. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022. Taktiež sa navrhujeme rozšíriť účel investície s tým, že lávka bude slúžiť hlavne ako cyklomost.
Projekt 1.3.5	Podpora ekologickej dopravy v regióne Humenné	2017-2018	počet parkovísk pre ekologickú dopravu	0	3	0	-	-	V roku 2019 mesto Humenné podalo žiadosť o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc na projekt „Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v meste Humenné“ prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR. Žiadosť však bola neschválená, čaká sa za vyhlásením novej výzvy v roku 2020.
Opatrenie 1.4 Komplexná modernizácia technickej infraštruktúry mesta									
Projekt 1.4.1	Tvorba nového územného plánu mesta Humenné	2016-2017	územný plán mesta	0	1	1	-	-	V roku 2018 mesto Humenné pripravilo návrh Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu zóny Pod Sokolejom Humenné. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie 2022.
Projekt 1.4.2	Dobudovanie technickej infraštruktúry spojnice ulíc Na Podskalku - Košická	2016-2018	dĺžka dobudovanej technickej infraštruktúry (m)	0	1323	-	-	-	Uvedený projekt bol realizovaný v roku 2017.
			počet zrealizovaných projektov na dobudovanie technickej infraštruktúry	0	1	0	-	-	Súčinnosť mesta Humenné s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou pri príprave novej trafostanice.
Projekt 1.4.3	Riešenie zosuvov pri miestnych komunikáciách v meste Humenné (ul. Sadová, ul. Iljikčana)	2016-2018	počet opatrení na zamedzenie zosuvov	0	2	1	-	-	Podrobný inžiniersko-geologický prieskum bol realizovaný spoločnosťou GEOPOL Prešov s.r.o. v auguste 2018 z dôvodu overenia základových pomerov územia pre výstavbu oporného múru v k. ú. Humenné, ul. Sadová – Jilemnického Sady. V rámci prieskumu boli realizované tri prieskumné vrty s označením JV-1, JV-2 a JV-3 do hĺbky 5m pod terénom. Na skúmanom území boli vrtnými prácami overené antropogénne zeminy – navážky Y, ktoré nie sú pre zakladanie oporného múru vhodné. Základovú pôdu tvoria deluviálne sedimenty tvorené ílom so strednou plasticitou, konzistencia tuhej a pevnej. V prípade výskytu mäkkých vrstiev ílov F6 v základovej škáre ich odporúča spoločnosť GEOPOL odstrániť a nahradiť ich hutným štrkom alebo kamenivom. Hladina podzemnej vody na skúmanom území nebola narušená. V roku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.
			počet projektov zameraných na riešenie zosuvov pri komunikáciách	0	1	0	1 740	-	V roku 2019 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.
Projekt 1.4.4	Rozšírenie mestského cintorína II. Etapa a rekonštrukcia Domu smútku v Humennom	2016-2018	výstavba II. Etapy rozšírenia mestského cintorína a rekonštrukcia Domu smútku	0	1	1	146 688	-	V roku 2019 bola vypracovaná aktualizovaná projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína, vydané stavebné povolenie a vybraný zhotoviteľ stavby. Termín realizácie stavebných prác ja neplánovaný na rok 2020.

Projekt 1.4.5	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné (IV. etapa)	2016-2018	počet svetelných bodov	0	800	0	-	-	V súčasnosti nie je vyhlásená výzva, v prípade vyhlásenia výzvy na získanie finančných prostriedkov pre realizáciu investičného zámeru, mesto podá žiadosť o získanie finančných prostriedkov. V priebehu roku 2019 nedošlo k obnove svetelných bodov. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.
			počet zrealizovaných projektov za účelom zlepšenia osvetlenia miestnych komunikácií a zníženia nákladov na prevádzku	0	1	0	-	-	V roku 2019 vykonávali Technické služby mesta Humenné bežnú údržbu osvetlenia miestnych komunikácií.
Projekt 1.4.6	Modernizácia a ďalšie rozšírenie kamerového systému na území mesta Humenné	2016-2018	počet nainštalovaných kamier	0	15	0	-	-	Na základe výzvy Ministerstva vnútra SR podalo mesto Humenné v roku 2019 žiadosť o poskytnutie dotácie na realizáciu projektu: „Kamerový systém mesta Humenné - rozšírenie v roku 2019“. Projekt nebol schválený.
Projekt 1.4.7	Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla na území mesta Humenné	2016-2017	dĺžka modernizovaných rozvodov tepla (m)	0	3600	0	-	-	Realizácia investičného zámeru je v štádiu prípravy. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do 2022.
Projekt 1.4.11	Stavebné úpravy medzigarážových priestorov v meste Humenné	2016-2025	plocha spevnených medzigarážových priestorov (m ²)	0	6000	1 360	48 477	0	Mesto Humenné v roku 2019 realizovalo stavebné úpravy medzigarážových priestorov na ulici Laboreckej v Humennom.
Opatrenie 1.5	Modernizácia samosprávy a jej procesov vrátane elektronizácie verejnej správy								
Projekt 1.5.1	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu samosprávy a jej procesov s využitím nových trendov so zameraním na zlepšenie poskytovania služieb občanom	2016-2018	počet zrealizovaných projektov na modernizáciu samosprávy	0	1	0	-	-	Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do 2022.
			počet služieb poskytovaných elektronicky	0	98	22	0	0	Sprevádzkovanie integrovaného obslužného miesta občanov (IOMO) - Sprístupnenie elektronickej stránky mesta na doručovanie pošty od fyzických a právnických osôb, zákona č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente). Keďže tieto služby sa budú poskytovať aj naďalej navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.
PO 2	Enviromentálna politika								
Opatrenie 2.1	Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva (recyklácia, zhodnocovanie)								
Projekt 2.1.1	Výstavba Biocentra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v Humennom	2016-2018	výstavba Biocentra	0	1	0	-	-	V roku 2019 mesto nerealizovalo uvedený projekt z dôvodu, že nebola vyhlásená vhodná výzva na získanie NFP alebo dotácie. Mesto v súčasnosti znovu pripravuje podpornú dokumentáciu k podaniu žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v prípade, že bude opätovne vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o NFP. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do 2022.
Projekt 2.1.2	Výstavba zberného dvora pre separovaný odpad v meste Humenné	2016-2018	vybudovanie zberného dvora	0	1	1	62 000,00	80 000,00	Mestu Humenné bol schválený projekt „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území Mesta Humenné“. V rámci projektu bol v roku 2019 zakúpený ramenový nakladač na zber a odvoz KO a BRO. Ďalšie aktivity projektu sa budú realizovať v roku 2020 (vybudovanie zberného dvora, stojisko pre veľkoobjemové kontajnery a nákup veľkoobjemových kontajnerov).

Projekt 2.1.3	Projekt zdokonalenia systému separácie odpadu vrátane rozšírenia separácie a zhodnocovania BRO v Humennom	2016-2018	počet opatrení zameraných na separáciu a zhodnocovanie	0	4	1	10 422,00	198 018,00	V roku 2019 prebiehala realizácia schváleného projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné“. V rámci projektu bolo zakúpených 1 490 záhradných kompostérov, ktoré boli rozdelené podľa harmonogramu do jednotlivých domácností. Zároveň v roku 2019 bol projekt ukončený.
Opatrenie 2.2 <i>Modernizácia vodného hospodárstva - voda a kanalizácia</i>									
Projekt 2.2.1	Rekonštrukcia a dostavba verejných vodovodov a kanalizácií na území mesta Humenné	2016-2025	celková dĺžka novovybudovaných rozvodov vody a kanalizácie (km)	0	1,7	0,8	146 937	570 000	V roku 2019 prebehla rekonštrukcia kanalizácie na ul. Komenského a Gaštanová (stavebné povolenie) a návrh zmluvy formou cedácie s VVS a.s. Košice. Stavebné práce spočívali vo výmene kanalizačných potrubí za potrubia s väčším priemerom (800 mm) v celkovej dĺžke 890 m. Finančný náklad na túto stavbu hradený VVS a.s. predstavoval cca. 570 000 €. Rekonštrukcia asfaltových komunikácií po ukončení stavebných prác predstavovala pre mesto finančný náklad vo výške 146 937€.
			celková dĺžka novovybudovaných rozvodov vody a kanalizácie - Podskalka (km)	0	1,6	0	-	-	-
			počet zrealizovaných projektov na dobudovanie vodovodu a kanalizácie v osade Podskalka	0	1	0	-	-	Realizácia investičného zámeru je v štádiu prípravy.
Opatrenie 2.3 <i>Komplexný systém ochrany pred živelnými pohromami vrátane prevencie</i>									
Projekt 2.3.1	Protipovodňové opatrenia na území mesta	2016-2025	protipovodňové vodné dielo - polder - Lieskovčik	0	1	0	-	-	PD - „Humenné – úprava potoka Lieskovec“ vypracovaná Ing. Jozefom Kútynym (spoločnosť Hydroprojekt Košice) v marci 2015. Objednávateľom PD bol SVP š. p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica. Územné rozhodnutie vydalo Mesto Humenné pod číslom 3455/2017-Mi dňa 18.04.2017
Opatrenie 2.4 <i>Ochrana všetkých zložiek životného prostredia</i>									
Projekt 2.4.1	Vybudovanie celomestskej oddychovo-relaxačnej zóny s cyklotrasami v priestore protipovodňového vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec a s parkom jedlých gaštanov	2017-2018	vybudovaná celomestská oddychová relaxačná zóna	0	1	0	-	-	Realizácia zámeru je v štádiu prípravy a následnej realizácie. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.
Projekt 2.4.2	Protipovodňové opatrenia na území mesta	2016-2018	plocha zrevitalizovaného územia (m ²) plocha	0	20 000	1 531	-	-	V roku 2019 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP na projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné“. V rámci projektu bude vybudovaný zberný systém na zberanie zrážkovej vody a uskutoční sa náhrada nepriepustných povrchov za polovegetačné zátravníkové tvárnice. Miestom realizácie je futbalový štadión. Realizácia projektu rok 2020 po schválení procesu verejného obstarávania.
Projekt 2.4.3	Komplexná inventarizácia a následná revitalizácia verejnej zelene na území mesta Humenné	2017-2018	plocha zrevitalizovanej verejnej zelene (m ²)	0	1 250	0	-	-	Realizácia zámeru je v štádiu prípravy a následnej realizácie. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.

Projekt 2.4.4	Vybudovanie zeleného parku Humenné	2016-2017	zelený park	0	1	1	145 176,00	-	Mesto Humenné v roku 2018- 2019 realizovalo akciu "Revitalizácia parku na ul. Osloboditeľov v Humennom". Stavebné práce v parku Osloboditeľov boli zrealizované na základe PD vypracovanej Ing. arch. Jánom Jakubčíkom a spočívali vo výrube a výsadbe drevín, vybudovaní chodníkov a dlažbočných, spevnených, nástupných plôch zo všetkých troch strán parku. Celkový finančný náklad predstavuje 173 967,78 € (Rok: 2018: 28 791,78 € a rok 2019: 145 176 €).
			počet zrealizovaných projektov za účelom vytvorenia oddychovej zóny s mobiliárom	0	1	1	-	-	V rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 bol mestu Humenné schválený projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné“. Projekt rieši revitalizáciu vnútroblokových priestorov ulice SNP a Košickej. V roku 2019 prebiehalo zabezpečenie procesu VO. Fyzická realizácia stavebných prác začne v roku 2020 po schválení procesu verejného obstarávania.
Opatrenie 2.5 Podpora využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie vrátane zvyšovania energetickej úspornosti verejných budov									
Projekt 2.5.2	Zvyšovanie energetickej úspornosti verejných budov na území mesta Humenné	2016-2018	počet verejných budov	0	5	1	-	-	Mesto Humenné podalo 04/2019 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: "Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom". Projekt mu nebol schválený. Na tento projekt mesto podalo opätovnú žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v 12/2019. Žiadosť bola schválená, mesto získa dotáciu vo výške 90 000 Eur.
			počet zrealizovaných projektov za účelom zvyšovania energetickej úspornosti verejných budov	0	5	1	2 400	-	V roku 2019 mesto Humenné v rámci schváleného projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné“ zabezpečovalo proces VO. Proces verejného obstarávania bol schválený, realizácia stavebných prác začne v roku 2020.
PO 3 Sociálna politika									
Opatrenie 3.2 Modernizácia predškolských zariadení									
Projekt 3.2.2	Zvyšovanie kapacít materských škôl na území mesta Humenné formou výstavby nových MŠ alebo prístavby	2016-2018	počet navýšených kapacít MŠ (detí)	0	25	0	-	-	K navýšeniu kapacity MŠ dôjde po zrealizovaní projektov rozšírenia kapacít MŠ Dargovských hrdinov a výstavby MŠ Podskalka. Realizácia projektov v roku 2019 - 2020.
			počet zrealizovaných projektov na zvýšenie kapacít MŠ	0	1	2	117 191,00	72 62,00	V roku 2019 mesto Humenné vypovedalo zmluvu na projekt: „Zvýšenie kapacity materskej školy na Třebíčskej ulici v Humennom“, prostredníctvom ktorého sa mali realizovať stavebné úpravy MŠ a zvýšiť kapacita MŠ o 21 detí. Dôvodom vypovedania je nenaplnenie povinných merateľných ukazovateľov projektu a to plánovanej novej kapacity materskej školy, kde cieľová hodnota je 148 detí, čo z pohľadu súčasného stavu počtu detí nie je reálne. V roku 2019 prebiehala realizácia schváleného projektu „Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ na Dargovských hrdinov v Humennom“, prostredníctvom ktorého sa realizovali stavebné úpravy MŠ a tým sa zvýši kapacita MŠ o 10 detí. Ukončenie realizácie projektu je v roku 2020, predpoklad do 09/2020. Mesto Humenné v roku 2019 začalo realizovať projekt „Materská škola v osade Podskalka“ prostredníctvom Ministerstva vnútra SR, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Výška schváleného príspevku NFP je 259 350 EUR. Vytvorí sa kapacita pre 42 detí. Prepoklad ukončenia realizácie projektu je 09/2020.

Opatrenie 3.3									
Modernizácia školských zariadení									
Projekt 3.3.1	Modernizácia základných škôl a školských zariadení na území mesta Humenné vrátane materiálno-technického vybavenia	2017-2018	počet zmodernizovaných ZŠ a SZ	0	1	2	-	-	Mesto Humenné v roku 2019 zabezpečovalo proces schvaľovania VO na schválené projekty: „Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“, „Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov“, „Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom - cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov " a projekt „Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom“. Taktiež koncom roka 2019 začalo s realizáciou stavebných prác - rekonštrukcií odborných učební na ZŠ Laboreckej a ZŠ Pugačevovej. Pokračovanie realizácie projektov v roku 2020.
			počet zrealizovaných projektov modernizácie ZŠ a SZ vrátane mat.-tech. vybavenia	0	1	0	-	-	
Opatrenie 3.4									
Modernizácia sociálnej infraštruktúry za účelom poskytovania flexibilných sociálnych služieb									
Projekt 3.4.1	Zariadenie pre seniorov - Dom penzión v lokalite Dubník	2017-2018	vybudovaný Dom penzión	0	1	0	848 259	0	Mesto Humenné v roku 2018 začalo s realizáciou zariadenia pre seniorov - Dom penzión v lokalite Dubník. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2020. Celkový náklad na výstavbu Zariadenia pre seniorov je vo výške 1 805 708,62€ z čoho konca roku 2019 bolo uhradených 848 258,62€. V roku 2019 bol schválený úver zo ŠFRB vo výške 957 450€, ktorého čerpanie je plánované na rok 2020.
			počet zrealizovaných projektov za účelom prevádzkovania zariadenia pre seniorov	0	1	0	0	0	
Projekt 3.4.3	Realizácia projektov zameraných na podporu poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Nízkoprahové denné centrum, Nocľaháreň, Domov na polceste, Nízkoprahová soc. Služba pre deti a rodinu)	2016-2025	počet poskytovaných služieb krízovej intervencie	0	2	0	-	-	V súčasnosti nie je vyhlásená výzva, v prípade vyhlásenia výzvy na získanie finančných prostriedkov pre realizáciu investičného zámeru, mesto podá žiadosť o získanie finančných prostriedkov.
			počet zrealizovaných projektov na podporu poskytovania soc. služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni počet zrealizovaných projektov na podporu	0	2	1	-	-	Mesto Humenné podalo žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb - zriadenie komunitného centra. Služba bola zo strany PSK zaregistrovaná.
Opatrenie 3.5									
Rozvoj terénnej sociálnej služby na území mesta									
Projekt 3.5.1	Realizovať projekty zamerané na zlepšenie kvality života príslušníkov MRK	2016-2025	počet TSP a ATSP	0	7	6	21 036	63 660	V roku 2019 prešiel Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK do Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II., prostredníctvom ktorého mesto Humenné aj naďalej zamestnáva 3 TSP a 3 TP.
			počet členov OH	0	8	8	23 095	55 987	V roku 2019 bola ukončená realizácia projektu „Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné", kde svoju činnosť vykonávalo 8 členov miestnej občianskej poriadkovej služby. Na základe vyhlásenej výzvy ešte začiatkom roka 2019 Mesto Humenné podalo žiadosť o poskytnutie NFP na projekt „MOPS na území mesta Humenné". Mestu bol projekt schválený. Koncom roka 2019 mesto začalo s realizáciou nového projektu a 8 členov miestnej OH pokračovalo v svojej činnosti.
			počet komunitných centier	0	1	1	108 635	114 346	Mesto Humenné v roku 2019 zrealizovalo projekt výstavby Komunitného centra Humenné (osada Podskalka) v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR, Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2. Stavba bola ukončená v 10/2019.

			počet stravovaných	0	100	0	-	-	-
			počet zriadených stredísk	0	1	0	-	-	-
			počet zrealizovaných projektov na zlepšenie kvality života MRK	0	5	3	1 529	18 948	V roku 2019 prešiel Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza do nového Národného projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK -II. fáza. V rámci projektov mesto Humenné zamestnáva 3 pracovníčky. Výkon pracovnej činnosti bol CVČ Dúha. Po skolavodaní KC budú pracovníčky vykonávať svoju činnosť v novopostavenom Komunitnom centre v Humennom v osade Podskalka. Na základe výzvy OP Ľudské zdroje mesto Humenné podalo v roku 2019 žiadosť o poskytnutie NFP na projekt „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Humenné v prostredí MRK“. Projekt je v štádiu hodnotenia. V rámci „Take away“ v roku 2019 mesto Humenné podpísalo zmluvu o spolupráci na Národný projekt podpora vysporiadania pozemkov v MRK. Realizácia projektu rok 2019, 2020.
Opatrenie 3.6 <i>Modernizácia bytového fondu a podpora výstavby nájomných bytov</i>									
Projekt 3.6.1	Realizovať projekty zamerané na modernizáciu bytového fondu a výstavby nových nájomných bytov	2016-2025	počet zrealizovaných projektov za účelom zlepšenia bytového fondu	0	1	0	183 340	1 999 460	Je vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu nového bytového domu. Od roku 2019 prebieha výstavba bytového domu Humenné 38 b. j. na Sídlišku Pod Sokolejom. Celkové finančné náklady na stavbu predstavujú 2 182 800 € z čoho vlastné zdroje predstavujú sumu 183 340,00 €, úver zo ŠFRB 1 277 830,00 € a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR 721 630 €.
Opatrenie 3.7 <i>Modernizácia zdravotnickej infraštruktúry za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti</i>									
Projekt 3.7.1	Podporovať realizáciu projektov modernizácie zdravotnickej infraštruktúry na území mesta Humenné	2016-2025	počet zrealizovaných projektov modernizácie zdravotnickej infraštruktúry	0	2	0	0	0	-
Projekt 3.8.1	Modernizácia objektov kultúrnej infraštruktúry na území mesta Humenné	2016-2025	počet modernizovaných objektov	0	1	0	-	-	-
			počet zrealizovaných projektov za účelom modernizácie kultúrnej infraštruktúry	0	1	0	0	0	
Opatrenie 3.9 <i>Modernizácia športovej infraštruktúry a podpora aktívneho trávenia voľného času</i>									
Projekt 3.9.1	Výstavba a modernizácia objektov športovej infraštruktúry na území mesta Humenné	2016-2025	počet novovybudovaných a modernizovaných objektov športovej infraštruktúry	0	3	1	664 544	100 000	Mesto Humenné v rokoch 2018-2020 realizovalo stavbu Výstavba treningové ihrisko s umelou trávou - futbalový štadión vrátane realizácie objektov oplatenia, osvetlenia a zavlažovania - chladenia trávniku s umelým povrchom. Investičný náklad na výstavbu ihriska s UT predstavoval sumu 764 543,82 € z čoho vlastné zdroje boli vo výške 664 543,82 € a suma 100 000 € predstavovala dotáciu z PSK, ktorá bola poskytnutá na osvetlenie ihriska. V roku 2019 podalo mesto Humenné žiadosť o poskytnutie finančného príspevku cez futbalový zväz na projekt „Automatické zavlažovanie Futbalového ihriska pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej. Žiadosť bola schválená. Realizácia projektu v roku 2020. Na základe vyhlásenej výzvy Slovenským atletickým zväzom mesto Humenné podalo žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt „Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom. I tam bolo mesto úspešné. Realizácia do roku 2022. Začiatkom roka 2019 mesto Humenné podalo v rámci vyhlásenej výzvy o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK „Výzva pre región“ žiadosť na projekt „Modernizácia športovej infraštruktúry Humenné (modernizácia kúpaliska a zimného štadiónu). Žiadosť na projekt nebola schválená.
	počet zrealizovaných projektov za účelom výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry		0	3	1				

Projekt 3.9.2	Cyklotrasy v okolí mesta Humenné	2016-2025	počet vybudovaných cyklotrás	0	2	-	-	-	V roku 2019 mesto Humenné realizuje v rámci výzvy IROP -PO1-SC122-2016-15 projekt „Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné“, v rámci ktorého sa vybuduje prepojavací cyklochodník v dĺžke 217 m. Z rozpočtu PSK pre rok 2019 „Výzva pre región“ bola mestu Humenné schválená dotácia na projekt „Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom“, ktorý sa skladá z dvoch aktivít. Prvou je predĺženie cyklochodníka/novovybudovanie/ o 317.87 m a druhou je rekonštrukcia už existujúceho cyklochodníka v dĺžke 1 100 m. Realizácia v roku 2020. Na základe výzvy Ministerstva dopravy a výstavby SR mesto podalo v roku 2019 žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt „Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cyklistickej komunikácie v meste Humenné“. Žiadosť však nebola schválená.
			dĺžka vybudovaných cyklotrás (km)	0	21	0,217	-	-	
			celková dĺžka značených cyklotrás (km)	0	100	53,3	5 297	-	
			vydaný propagačný materiál (ks)	0	5000	-	-	-	
			počet zrealizovaných projektov	0	3	1	-	-	
Projekt 3.9.3	Výstavba ihrísk (multifunkčné, detské, dopravné) na území mesta a modernizácia existujúcich ihrísk	2016-2018	vybudované ihriská na území mesta a modernizácia existujúcich	0	5	6	1 896	18 700	Mesto Humenné v rámci Programu podpora rozvoja športu na rok 2018 dokončilo a odovzdalo do užívania projekt výstavby Detského ihriska na Sídlišku Pod Sokolejom v 03/2019. Nové detské ihrisko pribudlo aj v areáli Základnej školy SNP taktiež v rámci získanej podpory z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018. V roku 2019 bola vyhlásená výzva Úradom vlády SR na podporu rozvoja športu pre rok 2019 do ktorej sa zapojili základné školy: Kudlovská, Jána Švermu, Hrnčiarová. Všetky školy boli úspešné a do konca roka 2020 si vo svojich areáloch vybudujú nové detské ihrisko. ZŠ Dargovských hrdinov bola taktiež úspešná, v rámci schváleného projektu si v roku 2020 vybuduje nové oplotenie v areáli školského ihriska. V roku 2019 mesto Humenné v rámci spomínanej výzvy podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 na projekty: „Detské ihrisko v samotnom srdci mesta“ a „Lepšie podmienky pre šport v meste (multifunkčné ihrisko)“. Ani v jednom nebolo úspešné.
			počet zrealizovaných projektov za účelom vytvárania vhodných podmienok pre šport, voľný čas	0	5	6			
Opatrenie 3.10 Podpora a rozvoj partnerskej spolupráce									
Projekt 3.10.1	Realizovať spoločné cezhraničné projekty mesta Humenné a jeho partnerských miest	2016-2025	realizácia spoločných cezhraničných projektov mesta Humenné s partnerskými mestami	0	4	1	-	-	V rámci vyhlásenej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 bolo mestu Humenné v roku 2019 schválený projekt „Aktívni na Ceste ikon - na bicykli zo Sanoku do Humenného“. Ide o spoločný projekt partnerských miest Humenné a Sanok. Projekt je na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. V rámci projektu mesto Humenné vybuduje cyklistickú pumptrackovú dráhu. v rámci „Pumptracku“ bude v rámci projektu vybudovaná oddychová zóna a vydaná publikácia propagujúca projekt. Realizácia projektu rok 2020.
			počet zrealizovaných cezhraničných projektov v oblasti kultúry, športu, školstva a cestovného ruchu a získanie skúsenosti	0	4	1	-	-	V roku 2019 sa nerealizoval žiaden spoločný cezhraničný projekt.