



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

M a t e r i á l
na XVIII. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 19.05.2021

Bod návrhu programu zasadnutia: **25**

Správa o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné za rok 2020

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Monitorovacia správa PHSR za rok 2020

Predkladá:

Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Jozef Babják predseda komisie PHSR a rozvojových projektov

Dátum: 11.05.2021

Podpis:

Na základe: mimo plánu práce

Vypracoval:

Meno a priezvisko, funkcia: PhDr. Miroslav Turčan, vedúci odboru koncepcie a rozvoja mesta

Dátum: 11.05.2021

Podpis:

K prerokovaniu prizvať:

Meno a priezvisko, funkcia:



Mesto Humenné

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

Návrh na

U Z N E S E N I E

z XVIII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 19.05.2021

číslo:/2021

**k Správe o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Humenné za rok 2020**

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

berie na vedomie

Správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Humenné za rok 2020

D ô v o d o v á s p r á v a

Správa o plnení akčného plánu mesta Humenné bola spracovaná v zmysle Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na obdobie 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025. Cieľom monitoringu Akčného plánu mesta Humenné je zostaviť komplexnú informáciu o tom, ako sa plnia opatrenia navrhnuté v PHSR mesta počas obdobia od 01.01.2020 do 31.12.2020. Tieto údaje sú k dispozícii pre samosprávu a širokú verejnosť.

Akčný plán mesta Humenné je zoradený podľa priorít, oblasti a opatrení. Ku každému opatreniu je priradený garant – odborný útvar Mestského úradu, ktoré úlohou je zabezpečiť realizáciu navrhnutých aktivít a monitorovať ich plnenie. Odpočet aktivít v akčnom pláne je spracovaný z pohľadu mesta Humenné, v niektorých prípadoch je ako realizátor danej aktivity uvedený iný subjekt (investor, prevádzkovateľ, partnerská inštitúcia a pod.). V akčnom pláne sú vymenované aktivity bežného, kapitálového a podporného charakteru v časovom slede. Ide o aktivity, ktoré je potrebné realizovať v ďalšom období. Akčný plán je spracovaný na základe údajov v schválenom rozpočte mesta, schválených strategických dokumentoch mesta a údajov odborných útvarov Mestského úradu Humenné.

Aktuálna verzia akčného plánu je na webovej stránke mesta www.humenne.sk

V zmysle § 12 písm. b) zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení je mesto Humenné povinné každoročne do 31. mája zaslať vyššiemu územnému celku správu o plnení PHSR mesta.

Stanovisko Komisie PHSR a rozvojových projektov:

Komisia PHSR a rozvojových projektov na svojom zasadnutí dňa 28.04.2021 odporúča Mestskej rade v Humennom zobrať na vedomie „Správu o plnení PHSR mesta Humenné za rok 2020“.

Stanovisko MsR v Humennom zo dňa 05.05.2021, uzn. č. 44/2021:

Mestská rada v Humennom

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu v Humennom

zobrať na vedomie

Správu o plnení PHSR mesta Humenné za rok 2020

Na základe uvedeného predkladáme uvedený materiál na prerokovanie Mestskému zastupiteľstvu v Humennom.

Humenné, 11.05.2021



Mesto Humenné

Správa o plnení PHSR Mesta Humenné za rok 2020
(Monitorovacia správa PHSR za rok 2020)

PHSR Mesta Humenné na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025

Monitorovacia správa PHSR za rok 2020									
Úroveň prvku stratégie	Opis prvkov stratégie	Plánovaný termín realizácie	Ukazovateľ výstupu	Počiatková hodnota ukazovateľa (m,m ² ,km,ks)	Plánovaná hodnota ukazovateľa (m,m ² ,km,ks)	Skutočná hodnota ukazovateľa (m,m ² ,km,ks)	Rozpočet (vlastné zdroje) EUR	Externé zdroje (cudzie) EUR	Realizácia aktivít a plán na obdobie
PO 1	Hospodárska politika								
Opatrenie 1.1	Podpora konkurencieschopného hospodárstva na území mesta								
Projekt 1.1.1	Podpora aktivít podnikateľského prostredia s využitím inovácií za účelom tvorby nových pracovných miest	2016-2025	počet aktivít podnikateľského prostredia	0	4	1	-	-	Mesto Humenné participuje pri vytvorení nových pracovných miest a to vytváraním vhodného podnikateľského prostredia na svojom území.
Projekt 1.1.2	Podporiť a realizovať projekty zamerané na propagáciu mesta Humenné ako vhodného prostredia pre nové investície	2016-2018	pasportizácia voľných plôch (dokument poskytujúci údaje voľných plôch vhodných na podnikanie na území mesta Humenné)	0	1	0	-	-	Komplexný dokument mapujúci voľné plochy zatiaľ nie je vypracovaný. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.
			propagačný materiál (ks)	0	1000	-	-	-	V roku 2020 Mesto Humenné nerealizovalo žiaden projekt zameraný na propagáciu mesta Humenné ako vhodného prostredia pre nové investície, prostredníctvom ktorého by bol vydaný propagačný materiál. Propagácia prebieha vhodnými mediálnymi prostriedkami. V roku 2019 Mesto Humenné zaktualizovalo brožúru sprievodca investora pod názvom „Humenné a okolie. Ideálna lokalita pre Vaše podnikanie. Sprievodca investora“, ktorú zverejnilo na web stránke mesta. Propagačná brožúra je určená pre podnikateľské subjekty za účelom zatraktívnenia mesta ako vhodnej lokality pre investovanie.
Opatrenie 1.2	Rozvoj cestovného ruchu využívajúceho prírodný a kultúrny potenciál vrátane podpory budovania značky mesta								
Projekt 1.2.1	Realizácia projektov podporujúcich rozvoj CR s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu	2016-2025	počet zrealizovaných projektov s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu	0	5	-	-	-	V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 mesto Humenné v roku 2020 začalo realizovať schválený projekt „Aktívni na Ceste ikon - na bicykli zo Sanoku do Humenného“. Ide o spoločný projekt partnerských miest Humenné a Sanok. Projekt je na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. V rámci projektu mesto Humenné vybuduje cyklistickú pumptrackovú dráhu. V rámci projektu bude vydaná publikácia propagujúca cykloturistiku pohraničia a taktiež projekt. Ukončenie projektu je 09/2021.
			počet aktivít informačného centra a partnerskej spolupráce	0	18	18	-	-	Turistické informačné centrum Humenné, ktorého prevádzkovateľom je Mestské kultúrne stredisko bolo v rámci projektu „Cestou ikon zo Sanoku do Humenného“ modernizované /formou nákupu výpočtovej techniky a kancelárskeho nábytku/ a v roku 2019 presťahované zo železničnej stanice do Domu kultúry na Gorkého 1. V roku 2020 chod Turistického informačného centra ovplyvnila pandémia COVID 19 aj napriek tomu poskytovalo dôležité informácie týkajúce sa mesta a možností ako príjemne využiť voľný čas. Sprostredkúvalo vždy aktuálne informácie týkajúce sa cestovného ruchu. V spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom sa usporiadali aktivity: „Išiel kamienok na vandrovku“, načítali sa súťažné príbehy, ktoré zaslali deti zo základných škôl, na facebookovej stránke prebiehala súťaž pod názvom „Vianočné trhy“.
			propagačný materiál (ks)	0	5000	100	1 214,00	-	V roku 2020 mesto Humenné zabezpečilo dotlač propagačného materiálu s názvom "Humenné", ktorý bol zameraný na propagáciu mesta s využitím prírodného a kultúrneho potenciálu regiónu.
Opatrenie 1.3	Podpora dopravy v meste z hľadiska bezpečnosti a flexibility vrátane rozvoja zelenej dopravy								
Projekt 1.3.1	Generel dopravy mesta Humenné vrátane plánu dopravnej obsluhy	2016-2017	vypracovaný dokument Generel dopravy vrátane plánu dopravnej obsluhy	0	1	0	-	-	V súčasnosti nie je vyhlásená výzva, v prípade vyhlásenia výzvy na získanie finančných prostriedkov pre vypracovanie dokumentu územného Generelu dopravy mesto podá žiadosť o získanie finančných prostriedkov. V prípade, že nebude vyhlásená výzva, mesto Humenné potrebuje zabezpečiť vypracovanie územného Generelu dopravy a Plánu dopravnej obsluhy z vlastných prostriedkov. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie na roky 2022 - 2024.

Projekt 1.3.2	Plán udržateľnej mestskej mobility	2016-2017	vypracovaný plán udržateľnej mestskej mobility	0	1	1	62 823,00	57 159,00	V rámci výzvy IROP -PO1-SC122-2016-15 mesto Humenné zrealizovalo v roku 2020 schválený projekt „Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné“. Uvedený projekt podporuje udržateľnú mestskú mobilitu. Projekt bol fyzicky zrealizovaný a v roku 2021 bude finančne ukončený.
Projekt 1.3.4	Lávka pre peších cez rieku Laborec poniže cestného mosta	2016-2018	lávka pre peších cez rieku Laborec	0	1	0	-	-	V roku 2020 nebola vyhlásená výzva, v prípade vyhlásenia výzvy na získanie finančných prostriedkov pre realizáciu investičného zámeru, mesto podá žiadosť o získanie finančných prostriedkov. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022 - 2023. Taktiež sa navrhujeme rozšíriť účel investície s tým, že lávka bude slúžiť hlavne ako cyklomost. V roku 2020 mesto Humenné požiadalo PSK o zaradenie pripravovanej investičnej akcie do Zoznamu projektových zámerov PSK. Pripravenosť investície: vypracovaná projektová dokumentácia, vydané rozhodnutie o umiestnení stavby.
Projekt 1.3.5	Podpora ekologickej dopravy v regióne Humenné	2017-2018	počet parkovísk pre ekologickú dopravu	0	3	0	-	-	V roku 2020 mesto Humenné opätovne podalo žiadosť o dotáciu na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjajúcich staníc na projekt „Verejne prístupné elektrické nabíjacie stanice v meste Humenné“ prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Žiadosť je v štádiu hodnotenia.
Opatrenie 1.4	Komplexná modernizácia technickej infraštruktúry mesta								
Projekt 1.4.1	Tvorba nového územného plánu mesta Humenné	2016-2017	územný plán mesta	0	1	1	-	-	plánu zóny Pod Sokolejom Humenné. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie 2022.
Projekt 1.4.2	Dobudovanie technickej infraštruktúry spojnice ulíc Na Podskalku - Košická	2016-2018	dĺžka dobudovanej technickej infraštruktúry (m)	0	1323	-	-	-	Uvedený projekt bol realizovaný v roku 2017.
			počet zrealizovaných projektov na dobudovanie technickej Infraštruktúry	0	1	0	-	-	Súčinnosť mesta Humenné s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou pri príprave novej trafostanice.
Projekt 1.4.3	Riešenie zosuvov pri miestnych komunikáciách v meste Humenné (ul. Sadová, ul. Iljikčana)	2016-2018	počet opatrení na zamedzenie zosuvov	52,8 m	52,8 m	53,2 m	-	87 345,00	V roku 2020 bola spoločnosťou EUROVIA SK, a.s. realizovaná investičná akcia s názvom Výstavba oporného múra Sadová - Jilemnického sady v Humennom na základe projektovej dokumentácie vypracovanej projekčnou kanceláriou R-PROJEKT Humenné. Jednalo sa o výstavbu oporného múra na ulici Sadová - Jilemnického sady v Humennom na mieste existujúceho oporného múra, ktorého stav bol neuspokojivý s mnohými defektami. Konštrukčné riešenie starého múra bez armovania nevyhovovalo súčasným požiadavkám. Súčasťou projektu bolo aj riešenie nových asfaltových plôch chodníka a cesty, nakoľko počas výstavby došlo k narušeniu existujúcej príľahlej komunikácie. Celková dĺžka rekonštruovaného oporného múra je 52,8 m. Výstavba oporného múra bola financovaná z nenávratnej finančnej výpomoci poskytnutej mestu z MF SR.
			počet projektov zameraných na riešenie zosuvov pri komunikáciách	0	1	0	1 980,00	-	V roku 2020 bol vypracovaný projekt na realizáciu Výstavby oporného múra a oplotenia na ihrisku pri Mlyne v Humennom, ul. Hrnčiarska, ktorého realizácia je plánovaná na rok 2021. V rámci stavby dôjde k vybudovaniu nového oporného múra s oplotením areálu atletického štadióna v Humennom od areálu Základnej školy na ulici Hrnčiarskej.

Projekt 1.4.4	Rozšírenie mestského cintorína II. Etapa a rekonštrukcia Domu smútku v Humennom	2016-2018	výstavba II. Etapy rozšírenia mestského cintorína a rekonštrukcia Domu smútku	0	1	1	146 688,00	-	V roku 2020 bola realizovaná investičná akcia s názvom "Rozšírenie mestského cintorína v Humennom - II. etapa" podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Boženou Hamadákovou. V rámci stavby došlo k úprave plôch pre pochovávanie s celkovou výmerou 4 300 m ² , čím vzniklo 834 hrobových miest. Súčasťou stavebných prác bolo aj vybudovanie chodníkov a uličiek vedúcich k hrobovým miestam ako aj zrealizovanie osvetlenia novovzniknutej plochy cintorína.
Projekt 1.4.5	Modernizácia verejného osvetlenia v meste Humenné (IV. etapa)	2016-2018	počet svetelných bodov	0	800	12	10 584,00 (osvetlenie BD)	-	V súčasnosti nie je vyhlásená výzva, v prípade vyhlásenia výzvy na získanie finančných prostriedkov pre realizáciu investičného zámeru, mesto podá žiadosť o získanie finančných prostriedkov. V priebehu roku 2020 bolo v rámci stavby "Predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom" zrealizované aj osvetlenie cyklochodníka pozostávajúce z osadenia 12 stĺpov verejného osvetlenia. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.
			počet zrealizovaných projektov za účelom zlepšenia osvetlenia miestnych komunikácií a zníženia nákladov na prevádzku	0	1	2	3 227,00	7 422,00	V roku 2020 vykonávali Technické služby mesta Humenné bežnú údržbu osvetlenia miestnych komunikácií. V roku 2020 boli zrealizované osvetlenia dvoch priechodov pre chodcov a to na uliciach Laboreckej (5 997 €) a Sokolovskej (návratná finančná pomoc z MF SR - 4 652 €) v Humennom
Projekt 1.4.6	Modernizácia a ďalšie rozšírenie kamerového systému na území mesta Humenné	2016-2018	počet nainštalovaných kamier	0	15	3	31 319,00	-	V roku 2020 bola vykonaná revitalizácia kamerového systému mesta Humenné a boli nainštalované 3 nové inteligentné sofistikované kamery.
Projekt 1.4.7	Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla na území mesta Humenné	2016-2017	dĺžka modernizovaných rozvodov tepla (m)	0	3600	0	-	-	V roku 2020 sa pripravovali podklady k pripravovanej výzve na rok 2021 z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do ktorej sa mesto zapojí prostredníctvom Humenskej energetickej spoločnosti. Zároveň v roku 2020, HES reagovala na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP ohľadom modernizácie rozvodov tepla a podala žiadosť. Uvedená žiadosť bola v roku 2021 schválená a plánuje sa rekonštrukcia sekundárnych rozvodov EB3 Sídlisko III. a sekundárnych rozvodov VS22 - 2. etapa. Navrhujeme preto predĺžiť termín realizácie do 2022.
Projekt 1.4.11	Stavebné úpravy medzigarážových priestorov v meste Humenné	2016-2025	plocha spevnených medzigarážových priestorov (m ²)	0	6000	0	-	-	Na základe výzvy Ministerstva životného prostredia podalo mesto Humenné v roku 2020 žiadosť o NFP na projekt „Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné“. Projekt je v štádiu hodnotenia. Navrhujeme predĺžiť realizáciu do 2022.
Opatrenie 1.5 <i>Modernizácia samosprávy a jej procesov vrátane elektronizácie verejnej správy</i>									
Projekt 1.5.1	Realizácia projektov zameraných na modernizáciu samosprávy a jej procesov s využitím nových trendov so zameraním na zlepšenie poskytovania služieb občanom	2016-2018	počet zrealizovaných projektov na modernizáciu samosprávy	0	1	0	-	-	V roku 2020 mesto Humenné nerealizovalo projekt zameraný na modernizáciu samosprávy a jej procesov, ktorý by bol financovaný z externých zdrojov. Mesto len v rámci vlastného rozpočtu modernizuje vybavenie mestského úradu (napr. IKT) za účelom zlepšenia poskytovania elektronických služieb pre verejnosť. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do 2022. V roku 2021 mesto bude realizovať projekt zriadenia bezplatnej WiFi prostredníctvom získaného finančného poukazu vo výške 15 000,00 € v rámci Iniciatívy WiFi4EU, ktorá podporuje myšlienku bezplatného pripojenia Wi-Fi pre občanov vo verejných priestoroch.
			počet služieb poskytovaných elektronicky	0	98	23	0	0	Sprevádzkovanie integrovaného obslužného miesta občanov (IOMO) - Sprístupnenie elektronickej stránky mesta na doručovanie pošty od fyzických a právnických osôb, zákona č. 305/2013 Z. z (zákon o e-Governmente). Keďže tieto služby sa budú poskytovať aj naďalej navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.

PO 2									
Enviromentálna politika									
Opatrenie 2.1									
Zefektívnenie systému odpadového hospodárstva (recyklácia, zhodnocovanie)									
Projekt 2.1.1	Výstavba Biocentra pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v Humennom	2016-2018	výstavba Biocentra	0	1	0	-	-	V roku 2020 Technické služby mesta Humenné, podali žiadosť o získanie NFP pre výstavu kompostárne. Žiadosť však bola zamietnutá, preto mesto v súčasnosti znovu pripravuje podpornú dokumentáciu k podaniu žiadosti o získanie nenávratného finančného príspevku v rámci aktuálne vyhlásených výziev. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie na obdobie 2022 - 2023.
Projekt 2.1.2	Výstavba zberného dvora pre separovaný odpad v meste Humenné	2016-2018	vybudovanie zberného dvora	0	1	1	55 687,00	11 947,00	Mestu Humenné bol schválený projekt „Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu na území Mesta Humenné“. V rámci projektu bol v roku 2019 zakúpený ramenový nakladač na zber a odvoz KO a BRO. V roku 2020 sa vybuďoval zberný dvor, stojisko pre veľkoobjemové kontajnery a nákupili sa veľkoobjemové kontajnery. Projekt bude ukončený a finančne vysporiadaný v roku 2021.
Projekt 2.1.3	Projekt zdokonalenia systému separácie odpadu vrátane rozšírenia separácie a zhodnocovania BRO v Humennom	2016-2018	počet opatrení zameraných na separáciu a zhodnocovanie	0	4	1	10 422,00	198 018,00	V roku 2019 prebiehala realizácia schváleného projektu „Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na území mesta Humenné“. V rámci projektu bolo zakúpených 1 490 záhradných kompostérov, ktoré boli rozdelené podľa harmonogramu do jednotlivých domácností. Zároveň v roku 2019 bol projekt ukončený. V roku 2020 sa pokračovalo v tejto aktivite, mesto prostredníctvom Technických služieb mesta Humenné obstaralo nádoby na kuchynský odpad a sáčky do nádob a následne ich distribuovalo v rámci obytných domov.
Opatrenie 2.2									
Modernizácia vodného hospodárstva - voda a kanalizácia									
Projekt 2.2.1	Rekonštrukcia a dostavba verejných vodovodov a kanalizácií na území mesta Humenné	2016-2025	celková dĺžka novovybudovaných rozvodov vody a kanalizácie (km)	0	1,7	0,8	146 937,00	570 000,00	V roku 2019 prebehla rekonštrukcia kanalizácie na ul. Komenského a Gaštanová (stavebné povolenie) a návrh zmluvy formou cedácie s VVS a.s. Košice. Stavebné práce spočívali vo výmene kanalizačných potrubí za potrubia s väčším priemerom (800 mm) v celkovej dĺžke 890 m. Finančný náklad na túto stavbu hradený VVS a.s. predstavoval cca. 570 000 €. Rekonštrukcia asfaltových komunikácií po ukončení stavebných prác predstavovala pre mesto finančný náklad vo výške 146 937€. V roku 2020 bola realizovaná vodovodná prípojka k bytovému domu Humenné 38 b.j. na ulici SNP v celkovej dĺžke 58 m (náklady predstavovali 9 454 € z čoho vlastné zdroje - 2 994 € a dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby 6 460€) a kanalizačná prípojka k BD v celkovej dĺžke 119 m (zdroje: celkom - 44 490 €, vl. zdroje - 27 000 €, dot. z min. - 17 490 €).
			celková dĺžka novovybudovaných rozvodov vody a kanalizácie - Podskalka (km)	0	1,6	0	-	-	V roku 2020 neboli realizované nové rozvody vody a kanalizácie v rámci osady Podskalka.
			počet zrealizovaných projektov na dobudovanie vodovodu a kanalizácie v osade Podskalka	0	1	0	-	-	Realizácia investičného zámeru je v štádiu prípravy.
Opatrenie 2.3									
Komplexný systém ochrany pred živelnými pohromami vrátane prevencie									
Projekt 2.3.1	Protipovodňové opatrenia na území mesta	2016-2025	protipovodňové vodné dielo - polder - Lieskovčik	0	1	0	-	-	PD - „ Humenné – úprava potoka Lieskovec“ vypracovaná Ing. Jozefom Kútnym (spoločnosť Hydroprojekt Košice) v marci 2015. Objednávateľom PD bol SVP š. p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica. Územné rozhodnutie vydalo Mesto Humenné pod číslom 3455/2017-Mi dňa 18.04.2017. Uvedená investičná akcia sa zatiaľ nerealizovala z dôvodu nezískania externých finančných zdrojov.

Opatrenie 2.4 Ochrana všetkých zložiek životného prostredia									
Projekt 2.4.1	Vybudovanie celomestskej oddychovo-relaxačnej zóny s cyklotrasami v priestore protipovodňového vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec a s parkom jedlých gaštanov	2017-2018	vybudovaná celomestská oddychová relaxačná zóna	0	1	0	-	-	Realizácia zámeru je v štádiu prípravy a následnej realizácie. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.
Projekt 2.4.2	Protipovodňové opatrenia na území mesta	2016-2018	plocha zrevitalizovaného územia (m ²)plocha	0	20 000	1 531	48 227,00	-	V roku 2019 bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP na projekt „Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné“. V roku 2020 bol vybudovaný zberný systém na zbieranie zrážkovej vody a uskutočnila sa náhrada nepriepustných povrchov za polovegetačné zátravníkové tvárnice. Miestom realizácie je futbalový štadión. Ukončenie projektu bude v roku 2021 aj s finančným vysporiadaním.
Projekt 2.4.3	Komplexná inventarizácia a následná revitalizácia verejnej zelene na území mesta Humenné	2017-2018	plocha zrevitalizovanej verejnej zelene (m ²)	0	1 250	0	-	-	Realizácia zámeru je v štádiu prípravy a následnej realizácie. Navrhujeme predĺžiť termín realizácie do roku 2022.
Projekt 2.4.4	Vybudovanie zeleného parku Humenné	2016-2017	zelený park	0	1	1	145 176,00	-	Mesto Humenné v roku 2018- 2019 realizovalo akciu "Revitalizácia parku na ul. Osloboditeľov v Humennom". Stavebné práce v parku Osloboditeľov boli zrealizované na základe PD vypracovanej Ing. arch. Jánom Jakubčíkom a spočívali vo výrube a výsadbe drevín, vybudovaní chodníkov a dlažbových, spevnených, nástupných plôch zo všetkých troch strán parku. Celkový finančný náklad predstavuje 173 967,78 € (Rok: 2018: 28 791,78 € a rok 2019: 145 176 €).
			počet zrealizovaných projektov za účelom vytvorenia oddychovej zóny s mobiliárom	0	1	1	32 383,00	-	V rámci vyhlásenej výzvy IROP-PO4-SC431-2017-16 bol mestu Humenné schválený projekt „Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné“. Projekt rieši revitalizáciu vnútroblokových priestorov ulice SNP a Košickej. V roku 2020 sa začalo s realizáciou projektu. Projekt sa bude realizovať aj v roku 2021.
Opatrenie 2.5 Podpora využiteľnosti obnoviteľných zdrojov energie vrátane zvyšovania energetickej úspornosti verejných budov									
Projekt 2.5.2	Zvyšovanie energetickej úspornosti verejných budov na území mesta Humenné	2016-2018	počet verejných budov	0	5	1	-	-	Mesto Humenné podalo 04/2019 žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt: "Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom". Projekt mu nebol schválený. Na tento projekt mesto podalo opätovnú žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v 12/2019. Žiadosť bola schválená, avšak následne v roku 2020 bolo mestu Humenné zaslané oznámenie o neadministratívnej žiadosti o poskytnutie podpory, čím nedošlo k fyzickej realizácii projektu.
			počet zrealizovaných projektov za účelom zvyšovania energetickej úspornosti verejných budov	0	5	1	160 124,00	470 602,00	V roku 2020 mesto Humenné v rámci schváleného projektu s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné“ zrealizovalo stavebné práce, ktoré boli v 03/2021 ukončené. Následne bude projekt finančne ukončený.

PO 3 Sociálna politika									
Opatrenie 3.2 Modernizácia predškolských zariadení									
Projekt 3.2.2	Zvyšovanie kapacít materských škôl na území mesta Humenné formou výstavby nových MŠ alebo prístavby	2016-2018	počet navýšených kapacít MŠ (detí)	0	25	32	-	-	K navýšeniu kapacity MŠ došlo po zrealizovaní projektov, rozšírili sa kapacity MŠ Dargovských hrdinov a výstavby MŠ Podskalka. Realizácia projektov v roku 2019 - 2021.
			počet zrealizovaných projektov na zvýšenie kapacít MŠ	0	1	2	72 046,00	364 024,00	V roku 2020 prebiehala realizácia schváleného projektu „Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ na Dargovských hrdinov v Humennom“, prostredníctvom ktorého sa realizovali stavebné úpravy MŠ a tým sa zvýši kapacita MŠ o 10 detí. Realizácia stavebných prác bola ukončená v roku 2020. Finančné ukončenie projektu bude v roku 2021.
									Mesto Humenné v roku 2020 zrealizovalo projekt „Materská škola v osade Podskalka“ prostredníctvom Ministerstva vnútra SR, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Výška finančného príspevku NFP bola 259 350 EUR. Vytvorila sa kapacita pre 42 detí. Projekt bol ukončený.
Opatrenie 3.3 Modernizácia školských zariadení									
Projekt 3.3.1	Modernizácia základných škôl a školských zariadení na území mesta Humenné vrátane materiálno-technického vybavenia	2017-2018	počet zmodernizovaných ZŠ a SZ	0	1	2	-	-	Mesto Humenné v roku 2020 pokračovalo v zabezpečení procesu schvaľovania VO na schválené projekty: „Zvýšenie kvality vzdelávania žiakov ZŠ Jána Švermu v Humennom prostredníctvom rozvoja ich kľúčových kompetencií“, „Rekonštrukcia odborných učební ZŠ Laborecká v Humennom za účelom zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov“, „Inovácia odborných učební a knižnice ZŠ Pugačevova v Humennom - cesta k zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov“ a projekt „Zvyšovanie úrovne kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Dargovských hrdinov v Humennom“. V roku 2020 boli zrealizované stavebné práce - rekonštrukcií odborných učební na ZŠ Laboreckej a ZŠ Pugačevovej a bolo zakúpené interiérové vybavenie učební. Pokračovanie realizácie projektov v roku 2021, kedy dôjde k obstaraniu IKT a didaktických pomôcok do učební.
			počet zrealizovaných projektov modernizácie ZŠ a SZ vrátane mat.-tech. vybavenia	0	1	0	52 761,00	60 901,00	
Opatrenie 3.4 Modernizácia sociálnej infraštruktúry za účelom poskytovania flexibilných sociálnych služieb									
Projekt 3.4.1	Zariadenie pre seniorov - Dom penzión v lokalite Dubník	2017-2018	vybudovaný Dom penzión	0	1	1	11 296,00	957 450,00	Mesto Humenné v roku 2018 začalo s realizáciou zariadenia pre seniorov - Dom penzión v lokalite Dubník. Termín realizácie bol predĺžený do roku 2020. Celkový náklad na výstavbu Zariadenia pre seniorov je vo výške 1 805 708,62€ z čoho do konca roku 2019 bolo uhradených 848 258,62€. V roku 2019 bol schválený úver zo ŠFRB vo výške 957 450€. V roku 2020 bolo zariadenie dokončené. V roku 2021 je plánované vybaviť vnútorné vybavenie zariadenia a zaregistrovať zariadenie na VÚC Prešov.
			počet zrealizovaných projektov za účelom prevádzkovania zariadenia pre seniorov	0	1	0	0	0	Mesto Humenné z vlastných finančných zdrojov a schváleného úveru ŠFRB vybudovalo zariadenie pre seniorov. S prevádzkou zariadenia sa uvažuje na prelome rokov 2021 - 2022, keďže je potrebné zaregistrovať dané zariadenie a dovybaviť ho interiérovým vybavením.
Projekt 3.4.3	Realizácia projektov zameraných na podporu poskytovania sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (Nízkoprahové denné centrum, Nocľaháreň, Domov na polceste, Nízkoprahová soc. Služba pre deti a rodinu)	2016-2025	počet poskytovaných služieb krízovej intervencie	0	2	0	-	-	V súčasnosti nie je vyhlásená výzva, v prípade vyhlásenia výzvy na získanie finančných prostriedkov pre realizáciu investičného zámeru, mesto podá žiadosť o získanie finančných prostriedkov.
			počet zrealizovaných projektov na podporu poskytovania soc. služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni počet zrealizovaných projektov na podporu	0	2	1	-	-	V roku 2020 poskytovalo mesto Humenné sociálne služby v Komunitnom centre Humenné prostredníctvom 3 pracovníkov v rámci projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - II fáza.

Opatrenie 3.5 Rozvoj terénnej sociálnej služby na území mesta									
Projekt 3.5.1	Realizovať projekty zamerané na zlepšenie kvality života príslušníkov MRK	2016-2025	počet TSP a ATSP	0	7	6	29 311,00	63 982,00	V roku 2020 pokračoval Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II., prostredníctvom ktorého mesto Humenné aj naďalej zamestnáva 3 TSP a 3 TP.
			počet členov OH	0	8	8	25 645,00	65 951,00	V roku 2020 pokračoval projekt „MOPS na území mesta Humenné“, kde svoju činnosť vykonávalo 8 členov miestnej občianskej poriadkovej služby.
			počet komunitných centier	0	1	1			Mesto Humenné v roku 2019 zrealizovalo projekt výstavby Komunitného centra Humenné (osada Podskalka) v rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR, Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2016-2. Stavba bola ukončená v 10/2019.
			počet stravovaných	0	100	0	-	-	-
			počet zriadených stredísk	0	1	0	-	-	-
			počet zrealizovaných projektov na zlepšenie kvality života MRK	0	5	3	14 449,00	26 567,00	V rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR bol v roku 2020 podaný projekt „Dovybavenie Komunitného centra Humenné“, v rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR bol projekt „Zlepšenie podmienok výkonu činnosti TSP, KC a MOPS v prostredí MRK na území mesta Humenné. Obidva projekty sú vo fáze hodnotenia. V rámci „Take away mesto Humenné pokračovalo v Národnom projekte podpora vysporiadania pozemkov v MRK.
Opatrenie 3.6 Modernizácia bytového fondu a podpora výstavby nájomných bytov									
Projekt 3.6.1	Realizovať projekty zamerané na modernizáciu bytového fondu a výstavby nových nájomných bytov	2016-2025	počet zrealizovaných projektov za účelom zlepšenia bytového fondu	0	1	0	183 340,00	1 999 460,00	Výstavba bytového domu Humenné 38 b. j. na Sídlišku Pod Sokolejom bola ukončená v roku 2020. Celkové finančné náklady na stavbu predstavujú 2 182 800 € z čoho vlastné zdroje predstavujú sumu 183 340,00 €, úver zo ŠFRB 1 277 830,00 € a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR 721 630 €.
Opatrenie 3.7 Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry za účelom poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti									
Projekt 3.7.1	Podporovať realizáciu projektov modernizácie zdravotníckej infraštruktúry na území mesta Humenné	2016-2025	počet zrealizovaných projektov modernizácie zdravotníckej infraštruktúry	0	2	1	83 615,00	0	V roku 2020 mesto Humenné na Detskej poliklinike v Humennom, ktorá je majetkom mesta zrealizovalo výstavbu výťahu. Ukončenie a kolaudácia v roku 2021.
Projekt 3.8.1	Modernizácia objektov kultúrnej infraštruktúry na území mesta Humenné	2016-2025	počet modernizovaných objektov	0	1	0	-	-	Na základe výzvy Úradu podpredsedu vlády SR mesto Humenné v roku 2020 podalo projekt „Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody v Humennom. Výzva bola zrušená a znovu vyhlásená v priebehu roka 2020. Mesto reagovalo a opätovne podalo žiadosť, ktorá však nebola schválená z dôvodu nedostatku alokovaných finančných prostriedkov pre túto výzvu.
			počet zrealizovaných projektov za účelom modernizácie kultúrnej infraštruktúry	0	1	0	0	0	V roku 2020 sa nerealizoval projekt, ktorý by bol zameraný na modernizáciu kultúrnej infraštruktúry.

Opatrenie 3.9 Modernizácia športovej infraštruktúry a podpora aktívneho trávenia voľného času									
Projekt 3.9.1	Výstavba a modernizácia objektov športovej infraštruktúry na území mesta Humenné	2016-2025	počet novovybudovaných a modernizovaných objektov športovej infraštruktúry	0	3	1	7 879,00	10 000,00	Mesto Humenné v rokoch 2018-2020 realizovalo stavbu "Výstavba tréningového ihriska s umelou trávou" (areál futbalového štadiónu) vrátane realizácie objektov oplotenía, osvetlenia a zavlažovania - chladenia trávniká s umelým povrchom. Investičný náklad na výstavbu ihriska s umelou trávou predstavoval sumu 764 543,82 € z čoho vlastné zdroje boli vo výške 664 543,82 € a suma 100 000 € predstavovala dotáciu z PSK, ktorá bola poskytnutá na osvetlenie ihriska. V roku 2020 mesto zrealizovalo projekt „Automatické zavlažovanie Futbalového ihriska pri Mlyne na ul. Hrnčiarskej" s finančným príspevkom Futbalového zväzu. Na základe vyhlásenej výzvy Slovenským atletickým zväzom bol mestu Humenné schválený projekt „Výstavba mestského atletického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom. Realizácia projektu do roku 2022.
			počet zrealizovaných projektov za účelom výstavby a modernizácie športovej infraštruktúry	0	3	1			
Projekt 3.9.2	Cyklotrasy v okolí mesta Humenné	2016-2025	počet vybudovaných cyklotrás	0	2	2	231 381,00	143 009,00	V roku 2020 mesto Humenné pokračovalo v realizácii projektu v rámci výzvy IROP - PO1-SC122-2016-15, projekt „Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné", v rámci ktorého sa vybuvoval prepojovací cyklochodník v dĺžke 217 m. Z rozpočtu PSK pre rok 2019 „Výzva pre región" bola mestu Humenné schválená dotácia na projekt „Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom", ktorý sa skladá z dvoch aktivít. Prvou je predĺženie cyklochodníka/novovybudovanie/ o 317.87 m a druhou je rekonštrukcia už existujúceho cyklochodníka v dĺžke 1 100 m. Tento projekt bol realizovaný v roku 2020. V rámci výzvy o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 „Výzva pre región" mesto Humenné podalo projekt „Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková". Na tento projekt bolo mestu schválených 105 000 EUR. Realizácia projektu do 10/2022.
			dĺžka vybudovaných cyklotrás (km)	0	21	1,64			
			celková dĺžka značených cyklotrás (km)	0	100	53,3	5 297,00	-	
			vydaný propagačný materiál (ks)	0	5000	-	-	-	
			počet zrealizovaných projektov	0	3	1	-	-	
Projekt 3.9.3	Výstavba ihrísk (multifunkčné, detské, dopravné) na území mesta a modernizácia existujúcich ihrísk	2016-2018	vybudované ihriská na území mesta a modernizácia existujúcich	0	5	9	19 347,00	34 000,00	V roku 2019 bola vyhlásená výzva Úradom vlády SR na podporu rozvoja športu pre rok 2019 do ktorej sa zapojili základné školy: Kudlovska, Jána Švermu, Hrnčiarska. Všetky školy boli úspešné a do konca roka 2020 si vo svojich areáloch vybudovali nové detské ihriská. ZŠ Dargovských hrdinov bola taktiež úspešná, v rámci schváleného projektu si v roku 2020 vybudovala nové oplotenie v areáli školského ihriska. V rámci výzvy o poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK pre rok 2020 „Výzva pre región" mesto Humenné podalo projekt „Lepšie podmienky pre šport v meste (Multifunkčné ihrisko - Humenné, Dubník)". Na projekt bol mestu schválený finančný príspevok vo výške 30 000,00 EUR. Realizácia projektu do 10/2022.
			počet zrealizovaných projektov za účelom vytvárania vhodných podmienok pre šport, voľný čas	0	5	6			
Opatrenie 3.10 Podpora a rozvoj partnerskej spolupráce									
Projekt 3.10.1	Realizovať spoločné cezhraničné projekty mesta Humenné a jeho partnerských miest	2016-2025	realizácia spoločných cezhraničných projektov mesta Humenné s partnerskými mestami	0	4	1	-	-	V rámci vyhlásenej výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020 bolo mestu Humenné v roku 2019 schválený projekt „Aktívni na Ceste ikon - na bicykli zo Sanoku do Humenného". Ide o spoločný projekt partnerských miest Humenné a Sanok. Projekt je na ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia. V rámci projektu mesto Humenné vybuduje cyklistickú pumptrackovú dráhu s oddychovou zónou, bude vydaná publikácia propagujúca cykloturistiku a projekt, zároveň sa zrealizuje konferencia na propagáciu cykloturistiky. Realizácia projektu bude do 09/2021.
			počet zrealizovaných cezhraničných projektov v oblasti kultúry, športu, školstva a cestovného ruchu a získanie skúsenosti	0	4	1	-	-	V roku 2020 sa realizoval jeden spoločný cezhraničný projekt a to s mestom Sanok s názvom "Aktívni na Ceste ikon - bicyklom zo Sanoku do Humenného". Realizácia projektu bude pokračovať aj v roku 2021.