

Odbor	Územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene				
Cieľ	Investičné akcie Mesta Humenné na rok 2019-2023				
Podprogram	Plán investičných akcií Mesta Humenné na rok 2019				
poradové číslo	Názov investičnej akcie	Celková suma	Zhotoviteľ	Termín realizácie	Aktuálny stav
1	Zariadenie pre seniorov v Humennom	1 805 708,62 €	GMT development, s.r.o., Prešov	10/2018 – 06/2020	stavba sa realizuje
2	Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné	786 552,62 €	STRABAG s.r.o. Bratislava	10/2018 – 5/2019	stavba ukončená
3	Asfaltové úpravy školských areálov a chodníkov	120 572,22 €	KONTACT SERVIS s.r.o., Humenné	10/2018 – 04/2019	stavba ukončená
4	Revitalizácia parku na ulici Osloboditeľov	172 618,94 €	CM Stav s.r.o., Michalovce	09/2018 – 04/2019	stavba ukončená
5	Komunitné centrum Humenné	231 828,08 €	Plymont s.r.o., Humenné	10/2018 – 10/2019	stavba sa realizuje
6	Bytový dom Humenné 38 b.j.	2 182 820,00 €	Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.	07/2019 – 07/2020	stavba sa realizuje
7	Osvetlenie, oplatenie a zavlažovanie futbalového ihriska s umelou trávou	203 800,32 €	KEZ, s.r.o., Jasenov	4/2019 – 12/2019	stavba sa realizuje
8	Rekonštrukcia teplovodu pri objektoch DP, MsP, ZŠ J. Švermu v Humennom	0,00 €			výzva na predkladanie ponúk do 06.09.2019
9	Rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch DP a MsP – 2. etapa				je nutné odkúpenie pozemkov PSK
10	Výstavba tréningového ihriska s umelou trávou	430 938,41 €	1. Humenská a.s., Humenné	09/2018 – 12/2019	stavba sa realizuje
11	Materské škola v osade Podskalka	280 512,00 €	BRENTAV s.r.o., Humenné		pripravené na odovzdanie staveniska
12	Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ Dargovských hrdinov v Humennom	315 054,00 €	BRENTAV s.r.o., Humenné		pripravené na odovzdanie staveniska
13	Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné	162 424,00 €			pripravuje sa
14	Zlepšenie enviromentálnych aspektov na území mesta Humenné	703 147,00 €			pripravuje sa
15	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné	978 015,00 €			pripravuje sa
16	Odbočovací pruh na Komenského ulici				pripravuje sa ÚR
17	Rekonštrukcia komunikácie na Komenského a Gaštanovej ulici	122 448,25 €	EKO SVIP, s.r.o.	03/2019 – 05/2019	stavba ukončená
18	<a href="#">#Rekonštrukcia ciest, chodníkov a MK v Humennom</a>	488 177,52 €	EUROVIA SK, a.s.		pripravené na odovzdanie staveniska
19	Prekládka svietidiel verejného osvetlenia na Šmidkého ulici v Humennom	13 188,12 €	NEMEC elektromontáže, s.r.o.		pripravené na odovzdanie staveniska
20	Oprava havarijného stavu strechy objektu MŠ Kudlovska v Humennom	14 665,16 €	Martin Michalko KLAMPO	08/2019 – 08/2019	stavba ukončená
21	Rekonštrukcia strechy spojovacej chodby a pavilónu B1 školy na ulici Lesnej v Humennom	23 539,20 €	Martin Michalko KLAMPO	09/2019 – 09/2019	stavba sa realizuje
22	Oprava havarijného stavu strechy budovy MŠ Partizánska v Humennom	2 184,67 €	QRUK SYSTEM, s.r.o.	08/2019 – 08/2019	stavba ukončená

<b>Odbor</b>	<b>Územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene</b>
<b>Cieľ</b>	<b>Investičné akcie Mesta Humenné na rok 2019-2023</b>
<b>Podprogram</b>	<b>Rekonštrukcia ciest, chodníkov a MK v Humennom</b>
<i>poradové číslo</i>	<i>Názov investičnej akcie</i>
1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií na Sídlišku Poľana – I. etapa po ulicu Iljikčana
2	Výstavba nového úseku chodníka na Brestovskej ulici
3	Odvodnenie chodníka pri areáli Základnej školy Hrnčiarska
4	Rekonštrukcia chodníka na Gaštanovej ulici s odvodnením
5	Rekonštrukcia chodníka na Vihorlatskej ulici
6	Rekonštrukcia chodníka na Ševčenkovej ulici pri zeleninovom trhovisku
7	Odvodnenie a rozšírenie spevnenej plochy pri bytovom dome Osloboditeľov 2
8	Bezbarierový prístup k chodníku pri rieke Laborec od BD Třebíčska 11
9	Oprava chodníka od podchodu na ulici Chemlonskej
10	Oprava chodníka medzi bytovými domami Laborecká 7 a Laborecká 8
11	Oprava chodníkov v areáli MŠ Kudlovska
12	Oprava chodníka od križovatky Sninská – Jasenovská po križovatku Jasenovská – Čulenova
13	Oprava nástupnej plochy Základnej školy Hrnčiarska
14	Oprava chodníka s doplnením dlažby za Okresným súdom
15	Vyafaltovanie jestvujúceho chodníka Laborecká 72 – 75

Odbor	Územného plánovania, výstavby, životného prostredia, dopravy a zelene				
Cieľ	Investičné akcie Mesta Humenné na rok 2019-2023				
Podprogram	Plán investičných akcií Mesta Humenné na rok 2019 – projektové dokumentácie				
poradové číslo	Názov projektovej dokumentácie	Celková suma	Zhotoviteľ	Termín realizácie	Aktuálny stav
1	Dokumentácia pre zmeny a doplnky územného plánu pre cestný obchvat mesta Humenné				
2	Rekonštrukcia rozvodov tepla pri objektoch Detská poliklinika a Mestská polícia	4 920,00 €	Klima – Teplo designing, s.r.o.	5/2019 – 8/2019	PD vyhotovená
3	PD, ktoré je potrebné obstarat' pre potreby získania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov a zabezpečenie PD vyvolaných investícií, ktoré vzniknú pri realizácii investičnej činnosti Mesta Humenné				
5	Zmeny organizácie dopravy s priebežným pruhom pod nadjazdom v Humennom				Požiadavka - list zaslaný ministrom
6	PD na vymedzenie koridorov pre cyklotrasy na území mesta Humenné				
7	PD – plochy pre šport na území mesta Humenné				
8	PD pre rozšírenie parkovacích možností motorových vozidiel na území mesta Humenné a nabíjaciach staníc pre elektromobily				
9	PD premostenia rieky Laborec				
10	PD bezbariérového prístupu na Detskú polikliniku	2 772,00 €	ROHARCH, s.r.o., Humenné	7/2019 – 8/2019	PD vyhotovená
11	Aktualizácia PD – úprava okolia bytových domov Laborecká 20 -22 v Humennom				
12	Aktualizácia PD – Výstavba tartanovej atletickej dráhy v areáli ZŠ Hrnčiarska v Humennom				PD sa pripravuje
13	Vypracovanie štúdie pre využitie spojovacej časti budovy základnej umeleckej školy na Mierovej ulici				
14	PD – Vybudovanie spevnených plôch – medzigarážové priestory na Síd. III.				PD sa pripravuje
15	Preložka el. káblového vedenia VSD pri tréningovom ihrisku s umelou trávou v Humennom	2 200,00 €	Ing. Marek Kríž, Jasenov	5/2019 – 5/2019	PD vyhotovená
16	Vypracovanie PD elektrickej prípojky pre stavbu Zariadenie pre seniorov a budovu súp. číslo 2271 na Starinskej ulici v Humennom	408,00 €	MARBER, spol. s r.o., Humenné	5/2019 – 5/2019	PD vyhotovená
17	Technológia chladenia trávnik a strojovne, elektrických rozvodov a elektrických prípojok ihriska s UT v Humennom	6 180,00 €	KEZ, s.r.o., Jasenov	8/2019 – 9/2019	PD sa vyhotovuje
18	Výstavba oporného múra Sadová – Jilemnického sady v Humennom				predkladanie ponúk
19	Rekonštrukcia chodníkov na uliciach Vihorlatská a Ševčenkova v Humennom	2 520,00 €	Ing. Božena Hamad'áková, Humenné	8/2019- 9/2019	PD sa vyhotovuje
20	Rekonštrukcia toaliet pri klientskom centre MsÚ v Humennom	650,00 €	Ing. arch. Lubomír Gramata PRINVEST, Humenné	7/2019 – 8/2019	PD sa vyhotovuje
21	Bytový dom Humenné 38 b. j. - realizačná PD zakladania – statika pilót	1 800,00 €	NUMERAL, spol. s r.o., Bardejov	8/2019 – 9/2019	PD sa vyhotovuje
22	Bytový dom Humenné 38 b. j. - realizačná PD vodorovných a zvislých konštrukcií, statika	4 900,00 €	AIP projekt, s.r.o. Košice	9/2019 – 9/2019	PD sa pripravuje