

FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO 31651518 DIČ 2020490274 IČ DPH SK2020490274		Číslo 49060068000962011
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka č. 248/V oddiel:Sa EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice		VS 5800854944 konš. symbol 0308 Zmluva-obj.č. 4907.0060036VBA

Účet: 20/2002501/8020 Banka: CREDIT AGRICOL CORPORATE AND INVESTMENT BANK IBAN: SK66 8020 0000 0001 0206 2501 SWIFT: CRLYSKBX	Odberateľ Mesto Humenné Kukureliho 34 066 28 Humenné IČO: 323021	
--	--	---

Príjemca Mesto Humenné Kukureliho 34 066 28 Humenné
--

Dodacie podmienky	Dátum vystavenia 31.5.2011
Spôsob dopravy	Dátum splatnosti 30.9.2011
Forma úphrady Prevodný príkaz	Dátum vz.dan.pov. 31.5.2011

" Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Nám. Slobody v Humennom "

Označenie dodávky	Množstvo	Jed. cena	bez DPH	DPH 20%	Suma s DPH
Stavebné práce: Stav.úpr. a rek. Južnej časti Nám.Sl v HE			301 585,61	60 317,12	361 902,73

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba %	Základ dane	DPH	Celkom s DPH
20	301 585,61	60 317,12	361 902,73
SPOLU	301 585,61	60 317,12	361 902,73

Konverzný kurz 1 EUR = 30,126 SKK:



Za zhotoviteľa:



Za objednávateľa:



Dátum, podpis, pečiatka

Dátum, podpis, pečiatka

Prílohy:
Súpis vykonaných prác



Prehľadná finančná kontrola vykonaná podľa
č. 21/2004 Z.z. o finančnej kontrole
v štátnom sektore
30.06.2011

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.5.2011

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

EUROVIA SK, a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66
Košice
04017

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Humenné
sídlo: Kukoreliho 34
Humenné
06601

IČO: 00323021
IČ DPH:

Celková rekapitulácia stavby - Oprávnené náklady

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
Miesto: Humenné

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu:				1 311 493,78
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac		do konca fakt. mesiaca
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	301 585,61		301 585,61
3. DPH	0,00	20.00 %	60 317,12	60 317,12
4. Celkom	0,00		361 902,73	361 902,73

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:	Ing. Viliam Baník stavbyvedúci	Za objednávateľa:	Ing. Michal Choma
			
podpis		podpis	
V Humennom		Dátum: 31.5.2011	

EUROVIA ⑤
Strana 1 z 1

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom

Objednávateľ: Mesto Humenné


Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Od: 1.5.2011

Do: 31.5.2011

Dátum: 31.5.2011

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Náklad prestavané
1	2	3	4	5	6
Humenneo pravnene	Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom	301 585,61	60 317,12	361 902,73	0,00
1	SO 01 Priprava územia	102 889,77	20 573,95	123 463,72	0,00
2	SO 02 Spevnené plochy	118 900,62	23 780,12	142 680,74	0,00
3	SO 03 Odvodnenie spevnených plôch	54 027,78	10 805,56	64 833,34	0,00
4	SO 04 Verejné osvetlenie	25 787,44	5 157,49	30 944,93	0,00
6	SO 06 Drobná architektúra	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SO 07 Sadové úpravy	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SO 09 Rekonštrukcia verejných WC	0,00	0,00	0,00	0,00



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.5.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

EUROVIA SK, a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66
Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Humenné
sídlo: Kukoreliho 34
Humenné

IČO: 00323021
IČ DPH:

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
Objekt: SO 01 Príprava územia
JKSO:
Miesto: Humenné

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu				154 108,12
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	102 869,77	102 869,77	
3. DPH	0,00	20.00 % 20 573,95	20 573,95	
4. Celkom (2+3)	0,00	123 443,72	123 443,72	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Viliam Baník  podpis	Za objednávateľa: Ing. Michal Choma  podpis	Ing. Michal Choma stavebný dozor  podpis
V Humennom		Dátum: 31.5.2011



Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.5.2011

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom

Objekt: SO 01 Príprava územia

Objednávateľ: Mesto Humenné

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 31.5.2011

Spracoval: Ing. Viliam Baník

JKSO:

Miesto: Humenné


P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							102 869,77		0,000		0,00
1 Zemné práce							74 307,82		0,000		0,00
10	221	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20m2	m2	7 400,000	2,510	18 574,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
14	221	113107222	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	7 400,000	1,373	10 160,20	0,00000	0,000	0,00	0,00
15	221	113107231	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7 400,000	4,981	36 859,40	0,00000	0,000	0,00	0,00
17	221	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	1 250,000	2,344	2 930,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
18	001	121101113	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 334,000	1,372	1 830,25	0,00000	0,000	0,00	0,00
19	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	667,000	1,472	981,82	0,00000	0,000	0,00	0,00
20	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	3 335,000	0,446	1 487,41	0,00000	0,000	0,00	0,00
21	001	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	667,000	1,267	845,09	0,00000	0,000	0,00	0,00
22	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	667,000	0,959	639,65	0,00000	0,000	0,00	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							28 561,95		0,000		0,00
24	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4 100,000	2,133	8 745,30	0,00000	0,000	0,00	0,00
25	221	9790822131	Poplatok za skládku sutiny	t	4 100,000	3,745	15 354,50	0,00000	0,000	0,00	0,00
26	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší a začatý 1 km nad 1 km	t	10 450,000	0,427	4 462,15	0,00000	0,000	0,00	0,00

Celkom

102 869,77

0,000

0,00



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.5.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

EUROVIA SK, a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66
Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Humenné
sídlo: Kukoreliho 34
Humenné

IČO: 00323021
IČ DPH:

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
Objekt: SO 02 Spevnené plochy
JKSO:
Miesto: Humenné

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu				797 110,49
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	118 900,62	118 900,62	
3. DPH	0,00	20.00 % 23 780,12	23 780,12	
4. Celkom (2+3)	0,00	142 680,74	142 680,74	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Viliam Baník

Za objednávateľa:

Ing. Michal Choma

podpis

podpis

VHumennom

Dátum: 31.5.2011

Súpis vykonaných prác

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom

Objekt: SO 02 Spevnené plochy

Obdobie: 1.-31.5.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 31.5.2011

Spracoval: Ing. Viliam Baník

JKSO:

Miesto: Humenné

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
HSV Práce a dodávky HSV							118 900,62		3 080,261		0,00
1 Zemné práce							9 326,61		0,000		0,00
1	001	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	670,000	2,623	1 757,41	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	001	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	670,000	0,880	589,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	45,000	22,909	1 030,91	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	001	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	45,000	6,465	290,93	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	001	171101102	Uloženie sypaniny súdržnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	m3	480,000	2,036	977,28	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vykopávkach nad 100 do 1000 m3	m3	480,000	1,431	686,88	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	6 400,000	0,624	3 993,60	0,00000	0,000	0,00	0,00
2 Zakladanie							4 137,35		90,188		0,00
8	271	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	350,000	7,065	2 472,75	0,25686	89,901	0,00	0,00
9	286	2861121650	Rúrka flexodrenážna PVC D 160 mm	m	350,000	4,756	1 664,60	0,00082	0,287	0,00	0,00
4 Vodorovné konštrukcie							2 097,25		94,539		0,00
10	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	50,000	41,945	2 097,25	1,89077	94,539	0,00	0,00
5 Komunikácie							90 518,35		2 887,370		0,00
14	221	564762114	Podklad alebo kryt z kamenniva hrubého dŕveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.ty. 230 mm	m2	3 100,000	9,038	28 017,80	0,55492	1 720,252	0,00	0,00

Spracované systémom CERROS plus, tel. 041/707 10 11



Strana 1 z 2

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	350,000	9,325	3 263,75	0,46166	161,581	0,00	0,00
21	221	581121111	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny III.a IV., hr.150 mm	m2	2 800,000	21,156	59 236,80	0,35912	1 005,537	0,00	0,00
8 Rúrové vedenie							7 723,26		8,164		0,00
26	271	895941111	Zariadenie kanalizačného vpustu uličného	ks	20,000	56,627	1 132,54	0,34320	6,864	0,00	0,00
27	592	5922380000	Zberný vpust	ks	20,000	329,536	6 590,72	0,06500	1,300	0,00	0,00
99 Presun hmôt HSV							5 097,80		0,000		0,00
44	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 550,000	1,436	5 097,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
Celkom							118 900,62		3 080,261		0,00



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.5.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

EUROVIA SK, a.s.
sídlo: Osioboditeľov 66
Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Humenné
sídlo: Kukoreliho 34
Humenné

IČO: 00323021
IČ DPH:

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
Objekt: SO 03 Odvodnenie spevnených plôch
JKSO:
Miesto: Humenné

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu				67 838,44
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	54 027,78	54 027,78	
3. DPH	0,00	20.00 % 10 805,56	10 805,56	
4. Celkom (2+3)	0,00	64 833,34	64 833,34	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Viliam Baník

Za objednávateľa:

Ing. Michal Choma

podpis

podpis

V Humennom

Dátum: 31.5.2011

EUROVIA
VINCI

Strana 1 z 1

Súpis vykonaných prác

Obdobie: 1.-31.5.2011

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom

Objekt: SO 03 Odvodnenie spevnených plôch

Objednávateľ: Mesto Humenné

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.

Dátum: 31.5.2011

Spracoval: Ing. Viliam Baník

JKSO:

Miesto: Humenné

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

I.C 01 - ZEMNÉ PRÁCE

							26 051,03	0,000	0,00		
1	R	0301-0102-0010	Hĺbenie zapažených jám v hĺbke 3 do 100 m3	m3	54,090	12,608	681,97	0,00000	0,000	0,00	0,00
2	R	0301-0102-0090	Príplatok za lepkavosť 30%	%	16,227	1,535	24,91	0,00000	0,000	0,00	0,00
3	R	0302-0202-0020	Hĺbenie rýh šírky nad 600 mm v hĺbke 3 do 1000 m3	m3	481,000	5,168	2 485,81	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R	0302-0202-0090	Príplatok za lepkavosť 30%	%	144,300	0,811	117,08	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R	0405-0107-0010	Obsyp potrubia sypaninou z vhodného materiálu bez prehodenia sypaniny	m3	225,000	13,482	3 033,45	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R	0405-0107-0090	Príplatok za prehodenie sypaniny	m3	225,000	7,989	1 797,53	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R	PONUKA	Kamenivo ťažené drobné 0-4 C	t	418,000	15,966	6 673,79	0,00000	0,000	0,00	0,00
9	R	0602-0201-0020	Vodorovné premiestnenie výkopu do vzdialenosti do 1 km	m3	303,000	3,445	1 043,84	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R	0602-0201-0190	Príplatok k cene za každých začatých 1000 m 9 km	m3	423,000	0,449	189,93	0,00000	0,000	0,00	0,00
11	R	0401-0007-0020	Uloženie sypaniny na skládku do 1000 m3	m3	303,000	0,961	291,18	0,00000	0,000	0,00	0,00
12	R	PONUKA	Poplatok za skládku	t	607,000	3,745	2 273,22	0,00000	0,000	0,00	0,00
13	R	0701-0100-0010	Zriadenie paženia stien rýh príložného bez rozopretia hĺbky do 2 m	m2	1 384,840	3,083	4 269,46	0,00000	0,000	0,00	0,00
14	R	0701-0100-0070	Zriadenie paženia stien výkopu príložného bez rozopretia hĺbky do 4 m	m2	90,140	3,083	277,90	0,00000	0,000	0,00	0,00



EUROVIA SK, a.s.
Sektor Michalovce, Staníčná 11, Michalovce
IČO: 91651518, IČ DPH: SK 2020490274



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	R	0701-0100-1010	Odstranenie pazenia stien rýh príložené, hĺbky do 2 m	m2	1 384,840	1,960	2 714,29	0,00000	0,000	0,00	0,00
16	R	0701-0100-1110	Odstranenie pazenia stien výkopu príložené, hĺbky do 4 m	m2	90,140	1,960	176,67	0,00000	0,000	0,00	0,00
II.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE							2 726,30		0,000		0,00
17	R	2013-9200-0020	Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku	m3	65,000	41,943	2 726,30	0,00000	0,000	0,00	0,00
III.C 27 - VONKAJŠIE POTRUBNÉ ROZVODY							16 463,52		0,000		0,00
18	R	0304-2201-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope do DN 150	m	260,000	6,816	1 772,16	0,00000	0,000	0,00	0,00
19	R	PONUKA	PVC potrubie 110x3,2	m	14,000	7,714	108,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
20	R	PONUKA	PVC potrubie 160x4,0	m	260,000	12,433	3 232,58	0,00000	0,000	0,00	0,00
21	R	0304-2202-0010	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope DN 200	m	100,000	11,160	1 116,00	0,00000	0,000	0,00	0,00
22	R	PONUKA	PVC potrubie 200x4,9	m	90,000	17,701	1 593,09	0,00000	0,000	0,00	0,00
23	R	0304-2203-0020	Montáž potrubia PVC v otvorenom výkope do DN 300	m	132,100	15,341	2 026,55	0,00000	0,000	0,00	0,00
24	R	PONUKA	PVC potrubie 250x6,2	m	50,800	26,127	1 327,25	0,00000	0,000	0,00	0,00
25	R	PONUKA	PVC potrubie 315x7,7	m	81,300	44,052	3 581,43	0,00000	0,000	0,00	0,00
26	R	0304-2401-0020	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých do DN 150	ks	70,000	2,097	146,79	0,00000	0,000	0,00	0,00
27	R	PONUKA	PVC koleno KGB 150/45°	ks	50,000	5,081	254,05	0,00000	0,000	0,00	0,00
28	R	PONUKA	PVC redukcia KGR 100/150	ks	20,000	3,982	79,64	0,00000	0,000	0,00	0,00
29	R	0304-2402-0020	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých do DN 200	ks	3,000	3,620	10,86	0,00000	0,000	0,00	0,00
30	R	PONUKA	PVC redukcia KGR 150/200	ks	3,000	18,949	56,85	0,00000	0,000	0,00	0,00
31	R	0304-2403-0030	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - jednoosých do DN 300	ks	1,000	1,910	1,91	0,00000	0,000	0,00	0,00
32	R	PONUKA	PVC redukcia KGR 200/250	ks	1,000	65,236	65,24	0,00000	0,000	0,00	0,00
33	R	0304-2402-0030	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - odbočných DN 200	ks	6,000	1,910	11,46	0,00000	0,000	0,00	0,00
34	R	PONUKA	PVC odbočka KGEA 200/150	ks	6,000	18,949	113,69	0,00000	0,000	0,00	0,00



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	R	0304-2403-0010	Montáž tvaroviek na potrubie PVC v otvorenom výkope - odbočných DN 300	ks	8,000	5,393	43,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
36	R	PONUKA	PVC odbočka KGEA 250/150	ks	3,000	65,236	195,71	0,00000	0,000	0,00	0,00
37	R	PONUKA	PVC odbočka KGEA 300/150	ks	5,000	89,153	445,77	0,00000	0,000	0,00	0,00
40	R	0311-7501-0030	DN 250	m	40,000	2,447	97,88	0,00000	0,000	0,00	0,00
41	R	0311-7501-0040	DN 300	m	70,000	2,621	183,47	0,00000	0,000	0,00	0,00

IV.C 27 PRESUN HMÔT

							2 525,32	0,000	0,000	0,00	0,00
42	R	9927-0401-1150	Presun hmôt pre rúrové vedenie z plastických hmôt	t	140,000	18,038	2 525,32	0,00000	0,000	0,00	0,00

V.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

							979,28	0,000	0,000	0,00	0,00
43	R	2003-0103-1510	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. B 15	m3	3,250	148,796	483,59	0,00000	0,000	0,00	0,00
44	R	2509-0103-1530	Obetonovanie potrubia	m3	2,000	148,796	297,59	0,00000	0,000	0,00	0,00
45	R	9927-0001-1150	Presun hmôt	t	12,571	2,359	29,65	0,00000	0,000	0,00	0,00
46	R	0107-0500-0100	Vybúrание otvorov v železobetónových stenách hr. do 900 mm do 0,25 m2	ks	4,000	39,096	156,38	0,00000	0,000	0,00	0,00
47	R	0802-0002-0010	Odvoz sutiny na skládku do 1 km	t	2,328	3,383	7,88	0,00000	0,000	0,00	0,00
48	R	0802-0002-0020	Priplatok za každý ďalší 1 km 9 km	t	20,952	0,200	4,19	0,00000	0,000	0,00	0,00

I.C 27 - PODKLADNÉ KONŠTRUKCIE

							217,43	0,000	0,000	0,00	0,00
49	R	2013-9020-0020	Lôžko pod kanalizačnú šachtu z piesku, štrkopiesku	m3	5,184	41,943	217,43	0,00000	0,000	0,00	0,00

II.C 27 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

							4 699,80	0,000	0,000	0,00	0,00
50	R	0311-7101-0210	Zriadenie kanalizačných šacht z dielov betónových prefabrikovaných do 4 t	ks	6,000	42,217	253,30	0,00000	0,000	0,00	0,00
51	R	PONUKA	Šachtové dno	ks	6,000	283,037	1 698,22	0,00000	0,000	0,00	0,00

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11



Strana 3 z 4
EUROVIA
 VINCI
 EUROVIA SK, s.r.o.
 Sekt. Michalovce, Stará 11, Michalovce
 IČO: 31851518, IČ DPH: SK 2020490274



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	R	0311-7101-1420	Osadenie betónových dielcov pre šachty - stropných	ks	6,000	42,217	253,30	0,00000	0,000	0,00	0,00
53	R	PONUKA	Stropná doska	ks	6,000	81,938	491,63	0,00000	0,000	0,00	0,00
54	R	PONUKA	Prechodka šachtová - pieskové hrdlo KGAMS150	ks	7,000	6,591	46,14	0,00000	0,000	0,00	0,00
55	R	PONUKA	KGAMS200	ks	4,000	26,813	107,25	0,00000	0,000	0,00	0,00
56	R	PONUKA	KGAMS250	ks	4,000	31,981	127,92	0,00000	0,000	0,00	0,00
57	R	PONUKA	KGAMS300	ks	5,000	39,321	196,61	0,00000	0,000	0,00	0,00
58	R	0311-7601-0040	Osadenie poklopov s rámom hmotnosti nad 150 kg	ks	6,000	22,207	133,24	0,00000	0,000	0,00	0,00
59	R	PONUKA	Poklop vstupný šachtový D 600 D	ks	6,000	232,032	1 392,19	0,00000	0,000	0,00	0,00

III.C 11 BETONÁRSKE PRÁCE

							365,10	0,000	0,00		
60	R	2003-0103-1510	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B15	m3	1,728	148,796	257,12	0,00000	0,000	0,00	0,00
61	R	2004-0103-1510	Vyrovnávacie prstenca pod poklopy výšky do 100 mm	ks	3,000	21,595	64,79	0,00000	0,000	0,00	0,00
62	R	2004-0103-1520	do 200 mm	ks	1,000	43,191	43,19	0,00000	0,000	0,00	0,00

Celkom

54 027,78

0,000

0,00



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.5.2011

Číslo faktúry:
Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

EUROVIA SK, a.s.
sídlo: Osloboditeľov 66
Košice

IČO: 31651518
IČ DPH: SK2020490274

OBJEDNÁVATEĽ

Mesto Humenné
sídlo: Kukoreliho 34
Humenné

IČO: 00323021
IČ DPH:

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie
JKSO:
Miesto: Humenné

ÚDAJE

1. Celkový náklad z rozpočtu				34 504,69
	do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca	
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	25 787,44	25 787,44	
3. DPH	0,00	20.00 % 5 157,49	5 157,49	
4. Celkom (2+3)	0,00	30 944,93	30 944,93	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: Ing. Viliam Baník  podpis	Za objednávateľa: Ing. Michal Choma  podpis	 Dátum: 31.5.2011
--	---	---

V Humennom

EUROVIA Strana 1 z 1

Súpis vykonaných prác

Stavba: Stavebné úpravy a rekonštrukcia južnej časti Námestia Slobody v Humennom
 Objekt: SO 04 Verejné osvetlenie

Obdobie: 1.-31.5.2011

Objednávateľ: Mesto Humenné
 Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s.
 Dátum: 31.5.2011
 Spracoval: Ing. Viliam Baník

JKSO:
 Miesto: Humenné

P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1./ DODÁVKA							12 283,17		0,000		0,00
2	R		Dodávka osvetľovacieho stožiaru vrátane základu, rozvodnice, výložníkov atď.	ks	10,000	1 228,317	12 283,17	0,00000	0,000	0,00	0,00
2.1/ MONTÁŽ EL. ROZVODU							6 578,93		0,000		0,00
3	R		Kábel CYKY 5Cx10mm ² uložený voľne	m	340,000	8,401	2 856,34	0,00000	0,000	0,00	0,00
4	R		Kábel CYKY 5Cx25mm ² uložený voľne	m	150,000	16,452	2 467,80	0,00000	0,000	0,00	0,00
5	R		Ukončenie celoplast. kábla do 4x10mm ² v rozvádzači	ks	120,000	2,122	254,64	0,00000	0,000	0,00	0,00
6	R		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 25 mm ²	ks	5,000	2,097	10,49	0,00000	0,000	0,00	0,00
7	R		Uzemňovací pásik FeZn 30x4mm	m	428,400	1,436	615,18	0,00000	0,000	0,00	0,00
8	R		Ostatné nešpecifikované práce-DEMONTÁŽ jestv. verejného osvetlenia	hod	20,000	18,724	374,48	0,00000	0,000	0,00	0,00
2.2. / UZEMNENIE							1 039,71		0,000		0,00
9	R		Vodič FeZn 30x4 mm	m	450,000	1,997	898,65	0,00000	0,000	0,00	0,00
10	R		Spojovacia svorka SR 02 s mosadznými skrutkami	ks	20,000	7,053	141,06	0,00000	0,000	0,00	0,00
2.3/ ZEMNÉ PRÁCE							5 885,63		0,000		0,00
11	R		Vytýčenie a označenie trasy kábelového vedenia vrátane	km	0,500	187,244	93,62	0,00000	0,000	0,00	0,00
12	R		Odstránenie krovísk v trase el. rozvodu	m ²	100,000	6,241	624,10	0,00000	0,000	0,00	0,00
13	R		Sňatie humus vrstvy -rozpojenie a odhodenie do vzdialenosti max 3m	m ³	15,000	77,519	1 162,79	0,00000	0,000	0,00	0,00
14	R		Výkop ryhy 35*80cm, pieskové lôžko, výstražná fólia, zához	m	450,000	4,631	2 083,95	0,00000	0,000	0,00	0,00
16	R		Plastová chránička pre krížovanie inžinierskych sietí	m	150,000	11,934	1 790,10	0,00000	0,000	0,00	0,00
17	R		Kábelový označovník	ks	7,000	18,724	131,07	0,00000	0,000	0,00	0,00



P.Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	Prestavané [MJ]	Prestavané
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkom

25 787,44

0,000

0,00

