Mesto Humenné	**Mestské zastupiteľstvo v Humennom**

M a t e r i á l
na XV. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Humennom **dňa: 18.11.2020**

Bod návrhu programu zasadnutia: 14

Informatívna správa o plnení Plánu investičných akcií v roku 2020 a Plán investičných akcií na rok 2021

Obsah materiálu:

1. Návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva v Humennom
2. Dôvodová správa
3. Prílohy: Informácia o plnení plánu IA 2020
   Plán IA na rok 2021

Predkladá	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Tatiana Mašková, vedúca odboru ÚP,V,ŽP,DaZ MsÚ Humenné	
Dátum: 12.11.2020	Podpis:
Na základe plánu práce	

Vypracoval	
Meno a priezvisko, funkcia: Ing. Marián Šalata, odbor ÚP, výstavby, ŽP, dopravy a zelene	
Dátum: 12.11.2020	Podpisy:

K prerokovaniu prizvať
Meno a priezvisko, funkcia:

Mesto Humenné	**Mestské zastupiteľstvo v Humennom**

Návrh na

U Z N E S E N I E
z XV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Humennom

dňa: 18.11.2020 **číslo: .....**

k

Informatívnej správe o plnení Plánu investičných akcií v roku 2020 a Plánu investičných akcií na rok 2021

Mestské zastupiteľstvo v Humennom

I. berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení Plánu investičných akcií v roku 2020

II. schvaľuje
a) Investičné akcie mesta Humenné z cudzích a vlastných zdrojov na rok 2021 – tabuľka č. 1.
b) Projektové dokumentácie na rok 2021 – tabuľka č. 2

D ô v o d o v á s p r á v a

Mestské zastupiteľstvo v Humennom predkladáme materiál „Informatívna správa o plnení Plánu investičných akcií v roku 2020 a Plán investičných akcií na rok 2021“.

Materiál pozostáva z dvoch častí.

V prvej časti sú uvedené investičné akcie, ktoré sa realizovali v roku 2020, pričom pri jednotlivých akciách je uvedený aktuálny stav prác ku dňu vyhotovenia podkladov pre zasadnutie Mestskej rady v Humennom. Súčasťou tejto prvej časti je aj informácia o projektových dokumentáciách vypracovaných v roku 2020.

Druhá časť materiálu sa zaoberá návrhom plánu investičných akcií a projektových dokumentácií na rok 2021. Predkladaný materiál obsahuje tabuľku č. 1, kde sú navrhnuté investičné akcie pre rok 2021. Návrh obsahuje aj investičné akcie, ktoré boli začaté v roku 2020 a u ktorých realizácia prechádza do roku 2021 - sú to akcie:
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Partizánska 20 a 22
- Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné
- Detská poliklinika – prístavba výťahu pre bezbariérový prístup
- Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné

Ďalej sú v návrhu uvedené aj investičné akcie, ktoré sa majú začať v roku 2021, avšak ich začatie je podmienené získaním cudzích zdrojov z dotácií a nenávratných finančných príspevkov – ide o akciu
- Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom

Súčasťou druhej časti predkladaného materiálu je aj tabuľka č. 2, kde sú navrhnuté projektové dokumentácie na rok 2021, potrebné pre rozvoj mesta.

Materiál bol prerokovaný na XVI. zasadnutí Mestskej rady v Humennom dňa 11.11.2020 a bol odporúčaný Mestskému zastupiteľstvu:

I. zobrať na vedomie Informatívnu správu o plnení Plánu investičných akcií v roku 2020
II. schváliť
   a) Investičné akcie mesta Humenné z cudzích a vlastných zdrojov na rok 2021 – tabuľka č.1
   b) Projektové dokumentácie na rok 2021 – tabuľka č. 2

Humenné, november 2020

VYHODNOTENIE plánu investičných akcií Mesta Humenné za rok 2020

Por. číslo	Názov investičnej akcie	Začiatok realizácie	Ukončenie stavby	zmluvná cena	Finančný náklad v EUR s DPH		finančné krytie podľa zdrojov		Aktuálny stav - Vyhodnotenie
					vlastné		cudzie		
					kapitálové, rezervný fond	bežné	ŠFRB	iné (eurofondy, ministerstvá, PSK)	
1	Zariadenie pre seniorov	2018	2020	1,805,709.00 €	848,259.00 €		957,450.00 €		Bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia budovy bývalej materskej školy na Starinskej ulici, vrátane prístavby a nadstavby, s využitím na nový účel – zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 trvalo ubytovaných klientov. Prebieha kolaudačné konanie.
2	Bytový dom Humenné 38 b.j.	2019	2020	2,236,930.00 €	237,470.00 €		1,277,830.00 €	721,630.00 €	Prebiehajú dokončovacie práce pri výstavbe nájomných bytov na stavbe Bytový dom Humenné 38 b.j. na Sídlisku Pod Sokolejom, vrátane technickej infraštruktúry.
	Teplovodná prípojka	2020	2020	40,649.00 €	40,649.00 €				Bola zrealizovaná výstavba vonkajšieho teplovodného rozvodu k novostavbe bytového domu 38 b.j. na Sídlisku Pod Sokolejom v celkovej dĺžke 118,6 m a domovej odovzdávacej stanice DOST.
	Elektrická prípojka	2020	2020	13,481.00 €	13,481.00 €				Bolo zrealizované napojenie Bytového domu Humenné 38 b.j. na Sídlisku Pod Sokolejom na elektrickú energiu vybudovaním novej NN elektrickej prípojky a odberného elektrického zariedenia OEZ. Práce ukončené.
3	Rozšírenie mestského cintorína v Humennom	2020	2020	146,688.00 €	146,688.00 €				Stavba Rozšírenie mestského cintorína v Humennom - (I.etapa), s vytvorením 834 nových hrobových miest, vrátane vybudovania chodníkov, uličiek, rozšírenia verejného osvetlenia a rozšírenia ozvučenia bola zrealizovaná.
4	Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné	2019	2020	545,038.00 €	485,066.00 €	59,972.00 €			Rekonštrukcie a opravy MK, chodníkov a parkovacích plôch v lokalite Sídlisko Poľana a na uliciach Brestovská, Hrnčiarska, Gaštanová, Vihorlatská, Ševčenkova, Třebíčska, Chemlonská, Laborecká, Kudlovská, Sninská-Jasenovská. Stavba ukončená.
5	Rekonštrukcia rozvodov tepla pri objektoch Detská poliklinika, Mestská polícia, ZŠ J. Švermu	2019	2020	151,070.00 €	151,070.00 €				Dokončenie a dofinancovanie stavby začatej v roku 2019. Stavba ukončená.
6	Oplotenie a zavlažovanie tréningového ihriska s umelou trávou	2019	2020	24,000.00 €	24,000.00 €				V roku 2020 bolo vykonané dofinancovanie za dodávku čerpacieho zariadenia zavlažovacieho systému ihriska. Stavba ukončená.

Por. číslo	Názov investičnej akcie	Začiatok realizácie	Ukončenie stavby	zmluvná cena	Finančný náklad v EUR s DPH		finančné krytie podľa zdrojov		Aktuálny stav - Vyhodnotenie
					vlastné		cudzie		
					kapitálové, rezervný fond	bežné	ŠFRB	iné (eurofondy, ministerstvá, PSK)	
7	Prekládka svietidiel verejného osvetlenia na území mesta - ulice Sovietskych hrdinov, Brestovská, Petrušovského, Damašanská, J.Kráľa	2020	2020	4,902.00 €		4,902.00 €			Zrealizované bolo preloženie svietidiel verejného osvetlenia na nové elektrické stĺpy na uliciach Janka Kráľa, Sov. hrdinov, Brestovská, Kudlovská, Wolkerova. Na ďalších uliciach bude potrebné preloženie svietidiel v budúcom roku, podľa postupu osadzovania nových stĺpov spoločnosťou Východoslovenská distribučná a.s.
8	Materská škola v osade Podskalka	2019	2020	291,463.00 €	35,979.00 €			255,484.00 €	Výstavba samostatného objektu materskej školy, stavebne nezávislého od pôvodného objektu budovy ZŠ s MŠ, bola zrealizovaná. Rozšírenie kapacity materskej školy z 25 na 42 miest. Prebieha kolaudačné konanie.
9	Stavebné úpravy pre zvýšenie kapacity MŠ na ul. Dargovských hrdinov v Humennom	2019	2020	305,445.00 €	18,063.00 €			287,382.00 €	Stavba bola zrealizovaná v zmluvne dohodnutom rozsahu. Stavba ukončená.
10	Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu na území mesta Humenné	2020	2020	119,982.00 €	6,001.00 €			113,981.00 €	Realizuje sa prepojovací cyklochodník od starého Valaškovského mosta po cyklochodník na hrádzi pri Laborci a umiestnenie cyklostojanov (s prestrešením a bez prestrešenia) pozdĺž cyklochodníka na nábreží rieky Laborec v Humennom.
11	Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom	2020	2020	164,576.00 €	78,726.00 €			85,850.00 €	Bolo zrealizované predĺženie cyklochodníka vybudovaním nového úseku cyklochodníka so šírkou 3m od starého Valaškovského mosta po zimný štadión v celkovej dĺžke 300m. Súčasťou stavby bola aj rekonštrukcia a rozšírenie už existujúceho úseku cyklochodníka na hrádzi pri rieke Laborec od železničného mosta na Sninu po prečerpávaciu stanicu technologickej vody na hati cez Laborec, s výmenou asfaltového krytu. Stavba ukončená.
12	Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné	2020	2021	827,994.00 €	41,400.00 €			786,594.00 €	Táto stavba bola začatá. Realizácia prechádza do roku 2021. Pre dosiahnutie úspor energií sa využije nútené vetranie s rekuperáciou a modernizácia vykurovacej sústavy.
13	Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné	2020	2021	696,631.00 €	126,750.00 €			569,881.00 €	Táto stavba bola začatá. Realizácia prechádza do roku 2021. V rámci stavby budú vybudované pešie komunikácie, športoviská, detské ihriská, mestský mobiliár, obytná zeleň, jazierko s fontánou, verejné osvetlenie, parkovisko.
14	Výstavba oporného múra na ulici Jilemnického sady-Sadová	2020	2021	124,784.00 €					Táto stavba bola začatá. Prebiehajú práce na konštrukcii a betonáži oporného múra. Ukončenie bude v roku 2020.
15	Detská poliklinika – prístavba výťahu pre bezbariérový prístup	2020	2021	79,615.00 €					Táto stavba bola začatá. Bola zrealizovaná hrubá stavba prístavby. Realizácia prechádza do roku 2021.

Por. číslo	Názov investičnej akcie	Začiatok realizácie	Ukončenie stavby	zmluvná cena	Finančný náklad v EUR s DPH		finančné krytie podľa zdrojov		Aktuálny stav - Vyhodnotenie
					vlastné		cudzie		
					kapitálové, rezervný fond	bežné	ŠFRB	iné (eurofondy, ministerstvá, PSK)	
16	Odbočovací pruh na Komenského ulici	2020	2021	40,000.00 €					Táto stavba bola začatá. Zrealizované boli výkopové práce a ukladanie podkladných vrstiev vrátane drenáže. Ukončenie v roku 2020.
17	Rekonštrukcia stavby súpisné číslo 1509 v Humennom (bývalý chemlonský internát)	2021	2021	528,000.00 €					Táto stavba nebola začatá, nakoľko nebolo zabezpečené finančné krytie. Akcia si vyžaduje aktualizovať rozpočet a projektovú dokumentáciu podľa platných noriem (predpokladá sa značne vyšší rozpočtový náklad) a prechádza do návrhu plánu investičných akcií mesta na rok 2021.
18	Rozšírenie a prepojenie parkoviska pri objektoch Detská poliklinika a Mestská polícia – 2. etapa	2022	2022	96,400.00 €	96,400.00 €				Realizácia tejto stavby sa plánuje v ďalšom období - rok 2022.
19	Medzigarážové priestory na sídlisku III. v Humennom - pokračovanie	2021	2021	90,000.00 €	90,000.00 €				Realizácia tejto stavby sa presúva do roku 2021 v rámci plánovanej akcie Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné.
20	Zberný dvor v Humenné	2020	2021	55,172.00 €	2,758.60 €			52,413.40 €	Táto stavba bola začatá. Realizujú sa oporné múry pre plochy umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov. Ukončenie bude v roku 2020.
21	Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	2020	2021	209,898.00 €	10,495.00 €			199,403.00 €	Táto stavba bola začatá. Realizácia bude pokračovať v roku 2021.
22	Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody v Humennom	2020	2021	122,079.00 €					Táto stavba nebola začatá, nakoľko nebolo zabezpečené finančné krytie. Akcia prechádza do návrhu plánu investičných akcií mesta na rok 2021.
23	Výstavba mestského atlatického areálu na ul. Hrnčiarskej v Humennom	2021	2022	920,000.00 €					Pre túto stavbu bola zabezpečená projektová dokumentácia. Akcia bude zaradená do návrhu plánu investičných akcií mesta na rok 2021.
24	Riešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom	2020	2020	143,823.00 €					Táto stavba nebola začatá. Realizácia prechádza do roku 2021 za podmienky, že bude zabezpečené čiastočné finančné krytie z cudzích zdrojov.

VYHODNOTENIE - Plán investičných akcií Mesta Humenné – časť PROJEKTOVÉ DOKUMENTÁCIE za rok 2020

Por. číslo	Názov projektovej dokumentácie	Popis investičného zámeru – projektovej dokumentácie	Aktuálny stav - Vyhodnotenie
1	Projektová dokumentácia premostenia rieky Laborec	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre prepojenie Sídliska Pod Sokolejom so športovým areálom na Chemlonskej ulici premostením Laborca.	Na základe zmluvy s vybraným zhotoviteľom bola vypracovaná PD „Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom, riečny km 66,55“ v rozsahu projektu pre územné konanie. Po vydaní územného rozhodnutia bude v zmysle uvedenej zmluvy vypracovaný ďalší stupeň tejto PD pre stavebné povolenie v termíne do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia (územné konanie v súčasnosti prebieha).
2	Dokumentácia pre zmeny a doplnky územného plánu mesta Humenné	Vypracovanie dokumentácie pre proces zmien a doplnkov k platnému územnému plánu mesta - pre cestný obchvat mesta Humenné vo výhľadovom koridore cesty I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa a pre ďalšie požiadavky, ktoré boli mestu doručené fyzickými a právnickými osobami.	Táto dokumentácia nebola vypracovaná. Do návrhu plánu investičných akcií mesta v časti projekty na rok 2021 bude zaradené vypracovanie dokumentácie pre zmeny a doplnky, resp. pre nový územný plán mesta, ktorý bude riešiť aj cestný obchvat mesta v súlade s platným územným plánom VÚC Prešovského samosprávneho kraja.
3	Projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy s priebežným pruhom pod nadjazdom v Humennom	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizáciu pre zmenu organizácie dopravy na ceste I. triedy v lokalite pod nadjazdom v Humennom s vytvorením priebežného pruhu na smer Medzilaborce.	Prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa tejto projektovej dokumentácie – výzva je zverejnená v profile na stránke mesta. Po ukončení súťaže bude uzavretá zmluva s vybraným zhotoviteľom projektovej dokumentácie na vypracovanie projektov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, tender a realizáciu, podľa platných noriem a požiadaviek budúceho realizátora – Slovenskej správy ciest IVSC Košice.
4	Projektové dokumentácie, ktoré je potrebné obstarať pre potreby získania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov a zabezpečenie projektových dokumentácií vyvolaných investíciíí, ktoré vzniknú pri realizácii investičnej činnosti Mesta Humenné	Vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sú potrebné k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ, ŠR SR a iných cudzích zdrojov, a vypracovanie doplňujúcich projektových dokumentácií v rozsahu podľa požiadaviek dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach.	Boli vypracované tieto projektové dokumentácie: -Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej rekreačnej oblasti Hubková; -Rekonštrukcia strechy na budove MsÚ; -Prestrešenie pódia pri fontáne – aktualizácia a projekt požiarnej bezpečnosti; -Rozšírenie mestského cintorína;

			-Riešenie požiarnych rozvodov a elektroinštalácie Materskej školy Partizánska; -Oporný múr a oplotenie na ihrisku pri mlyne; -Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné; -Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka na hrádzi pri Laborci.
5	Dokumenty starostlivosti o dreviny na území mesta	Vypracovanie dokumentov starostlivosti o dreviny na území mesta, ako východiskových dokumentov v katastrálnom území v zmysle § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.	Táto dokumentácia nebola vypracovaná. Do návrhu plánu investičných akcií mesta, v časti projekty, na rok 2021 bude zaradené aj vypracovanie projektových dokumentov starostlivosti o dreviny.
6	Projektová dokumentácia na vymedzenie koridorov pre cyklotrasy na území mesta Humenné	Vypracovanie štúdie pre vymedzenie koridorov pre cyklotrasy spájajúce lokality Sídlisko Pod Sokolejom, Kudlovce, Sídlisko IIA, Hubková, areál Nemocnice a polikliniky, nákupné stredisko Lidl a iné.	Bola vypracovaná Dopravno-urbanistická štúdia cyklistickej dopravy mesta Humenné, pre zabezpečenie rozvoja udržateľného spôsobu dopravy, zníženia podielu motorovej dopravy a zabezpečenia väčšej priepustnosti mesta pre všetky druhy dopravy. Sú navrhnuté tri hlavné cyklistické trasy – diagonály, tri mestské okruhy a jedna tangenciála spájajúca priemyselný areál so športovorekreačným a obchodným areálom pri rieke Laborec.
7	Projektová dokumentácia - plochy pre šport na území mesta Humenné	Vypracovanie štúdie pre využitie vhodných plôch na území mesta pre športové účely.	Bola vypracovaná projektová dokumentácia Výstavba mestského atletického areálu na Hrnčiarskej ulici v Humennom. Vypracovanie štúdie pre využitie vhodných plôch pre športové účely na území mesta bude zaradená do návrhu plánu investičných akcií mesta, v časti projekty, na rok 2021.
8	Projektová dokumentácia pre rozšírenie parkovacích možností motorových vozidiel na území mesta Humenné a nabíjacích staníc pre elektromobily	Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a realizáciu pre využitie ďalších vhodných plôch na území mesta pre parkoviská.	Táto dokumentácia nebola vypracovaná. Bude zaradená do návrhu plánu investičných akcií mesta, v časti projekty, na rok 2021.

PLÁN investičných akcií Mesta Humenné na rok 2021 — tabuľka č.1

Por. číslo	Názov investičnej akcie	Začiatok realizácie	Ukončenie stavby	Rozpočet stavby	Finančný náklad v EUR s DPH pre rok 2021 rozdelenie finančného krytia podľa zdrojov				Stručný popis investičnej akcie
					vlastné		cudzie		
					kapitálové, rezervný fond	bežné	ŠFRB	iné (eurofondy, ministerstvá, PSK)	
1	Bytový dom Humenné 38 b.j.	2019	2021	2,236,930.00 €	237,470.00 €		1,277,830.00 €	721,630.00 €	Dokončenie výstavby nájomných bytov bežného štandardu v Bytovom dome Humenné 38 b.j. na Sídlisku Pod Sokolejom vrátane technickej infraštruktúry.
2	Oplotenie mestského cintorína v Humennom	2021	2021	30,000.00 €	30,000.00 €				Oplotenie rozšírenej časti mestského cintorína .
3	Prekládka svietidiel verejného osvetlenia na území mesta	2021	2021	10,000.00 €		10,000.00 €			Preloženie svietidiel verejného osvetlenia na nové elektrické stĺpy na území mesta podľa postupu osadzovania nových stĺpov spoločnosťou Východoslovenská distribučná a.s..
4	Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy Partizánska 20 a 22 Humenné	2020	2021	827,994.00 €	41,400.00 €			85,818.00 €	Pokračovanie v realizácii stavby pre zníženie energetickej náročnosti a celkové zlepšenie tepelnotechnických, technologických, hygienických a funkčných vlastností budovy materskej školy. Pre dosiahnutie úspor energií sa využije nútené vetranie s rekuperáciou a modernizácia vykurovacej sústavy.
5	Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné	2020	2021	696,631.00 €	6,750.00 €			689,881.00 €	Pokračovanie v realizácii prvej etapy revitalizácie Sídliska Pod Sokolejom - pešie komunikácie, športoviská, detské ihriská, mestský mobiliár, obytná zeleň, jazierko s fontánou, verejné osvetlenie, parkovisko.
6	Detská poliklinika - prístavba výťahu pre bezbariérový prístup	2020	2021	79,615.00 €	54,615.00 €				Pokračovanie v realizácii prístavby exteriérového výťahu vrátane technickej miestnosti na prízemí a WC pre imobilných umiestnených na každom z dvoch nadzemných podlaží.
7	Rekonštrukcia chodníka na ulici Dobrianskeho v Humennom	2021	2021	65,102.00 €	65,102.00 €				Celková rekonštrukcia chodníka a miestnej komunikácie na Dobrianskeho ulici v Humennom v úseku od Námestia slobody po Sokolovskú ulicu.
8	Vodozádržné opatrenia v intraviláne mesta Humenné	2020	2021	265,768.00 €	13,289.00 €			252,479.00 €	Vybudovanie nádrže na zachytenie dažďových vôd z viacúčelovej budovy HFC pri ihrisku s umelou trávou, s prečerpávaním zachytenej vody do závlahového systému ihriska a výmena vodonepriepustných povrchov za priepustné.

Por. číslo	Názov investičnej akcie	Začiatok realizácie	Ukončenie stavby	Rozpočet stavby	Finančný náklad v EUR s DPH pre rok 2021 rozdelenie finančného krytia podľa zdrojov				Stručný popis investičnej akcie
					vlastné		cudzie		
					kapitálové, rezervný fond	bežné	ŠFRB	iné (eurofondy, ministerstvá, PSK)	
9	Výstavba mestského atletického areálu na Hrnčiarskej ul. v Humennom	2021	2021	920,000.00 €	670,000.00 €			250,000.00 €	Rekonštrukcia nefunkčnej atletickej dráhy na nový bežecký ovál so šiestimi dráhami pre beh na 400m a bežeckou rovinkou s ôsmimi dráhami pre beh na 100m a 110m. Súčasťou stavby je výstavba sektorov pre technické, atletické disciplíny a oplotenia atletického areálu.
10	Rekonštrukcia cyklochodníka a jeho predĺženie do prímestskej oblasti Hubková	2021	2021	250,000.00 €	145,000.00 €			105,000.00 €	Rekonštrukcia a predĺženie cyklochodníka v trase od Hrnčiarskej ulice pri okružnej križovatke Ševčenkova-Hrnčiarska pozdĺž Ševčenkovej ulice k ulici Puškinovej, s vybudovaním úseku nového cyklochodníka od ulice Puškinovej po ulicu Osloboditeľov.
11	Náhrada nepriepustných povrchov za priepustné na území mesta Humenné	2021	2021	180,000.00 €	180,000.00 €				Rekonštrukcia spevnených plôch - náhrada nepriepustných povrchov za priepustné z polovegetačných tvárnic. Ide o plochy na uliciach Laborecká, Mierová, Sokolovská, Duchnovičova.
12	Hokejbalové ihrisko v areáli ZŠ Laborecká	2021	2021	120,000.00 €	120,000.00 €				Výstavba hokejbalového ihriska rozmerov 52x26 m s vybavením (bránky, čiarovanie, lavice pre hráčov, funkcionárov, rozhodcov), vrátane elektrickej prípojky a osvetlenia.
13	Oporný múr a oplotenie ihriska Hrnčiarska	2021	2021	210,000.00 €	210,000.00 €				Realizácia oplotenia ihriska pri Mlyne na Hrnčiarskej ulici v Humennom a vybudovanie oporného múra na severnej strane areálu ihriska, pre zabezpečenie priestoru pre umiestnenie 400 m dlhej atletickej bežeckej dráhy.
14	Osvetlenie chodníka Hrnčiarska-Osloboditeľov-Puškinova	2021	2021	72,000.00 €	72,000.00 €				Vybudovanie nového osvetlenia - stĺpy, osvetľovacie telesá a káblové vedenie, v trase od Hrnčiarskej ulice pri okružnej križovatke Ševčenkova-Hrnčiarska pozdĺž Ševčenkovej a Puškinovej ulice, po ulicu Osloboditeľov.
15	Rekonštrukcia ciest a chodníkov v meste Humenné	2021	2021						Rekonštrukcie a opravy miestnych komunikácií, ciest a chodníkov a parkovacích plôch na území mesta.
16	Rekonštrukcia stavby súp. číslo 1509 - bývalý chemlonský internát	2021	2021	950,000.00 €	950,000.00 €				Stavebné úpravy a modernizácia – zateplenie obvodového plášťa objektu kontaktným tepelnoizolačným systémom s novou fasádnou omietkou odolnou voči poveternostným vplyvom a uloženie novej izolačnej vrstvy strešného plášťa, vrátane odstránenia systémových chýb.

Por. číslo	Názov investičnej akcie	Začiatok realizácie	Ukončenie stavby	Rozpočet stavby	Finančný náklad v EUR s DPH pre rok 2021 rozdelenie finančného krytia podľa zdrojov				Stručný popis investičnej akcie
					vlastné		cudzie		
					kapitálové, rezervný fond	bežné	ŠFRB	iné (eurofondy, ministerstvá, PSK)	
17	Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody v Humennom	2021	2021	122,079.00 €	122,079.00 €				Ochrana jestvujúceho pódia na pešej zóne pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi s možnosťou osadiť na konštrukciu výstavné bannery pre inštalovanie tématických výstav. Prestrešenie bude taktiež plniť aj architektonickú funkciu - pridá priestoru pódia a fontány ťažiskovú a dominantnú funkciu.
18	Rriešenie energetickej úspornosti centra voľného času DÚHA v Humennom	2021	2021	143,823.00 €					Realizácia kontaktného zatepľovacieho systému na báze minerálnej vlny a nová fasáda objektu, vrátane výmeny okien a výmeny atikových plechov.

PLÁN investičných akcií Mesta Humenné - vypracovanie projektových dokumentácií pre rok 2021 **tabuľka č.2**

Por. číslo	Názov projektovej dokumentácie	Popis investičného zámeru – projektovej dokumentácie
1	Dokumentácia pre územný plán mesta Humenné	Vypracovanie dokumentácie pre proces zmien a doplnkov, resp. nový územný plán mesta, so zapracovaním cestného obchvatu mesta Humenné vo výhľadovom koridore cesty I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa a pre zapracovanie ďalších požiadaviek, ktoré boli mestu doručené fyzickými a právnickými osobami.
2	Projektová dokumentácia zmeny organizácie dopravy s priebežným pruhom pod nadjazdom v Humennom	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, tender a realizáciu, pre zmenu organizácie dopravy na ceste I. triedy v lokalite okružnej križovatky pod nadjazdom v Humennom s vytvorením priebežného pruhu na smer Medzilaborce.
3	Projektové dokumentácie, ktoré je potrebné obstarať pre potreby získania finančných prostriedkov z cudzích zdrojov a zabezpečenie projektových dokumentácií vyvolaných investícií, ktoré vzniknú pri realizácii investičnej činnosti Mesta Humenné	Vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sú potrebné k žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ, ŠR SR, PSK Prešov a iných cudzích zdrojov, a vypracovanie doplňujúcich projektových dokumentácií vlastnej investičnej výstavby mesta, v rozsahu podľa požiadaviek dotknutých orgánov pri povoľovacích konaniach.
4	Dokumenty starostlivosti o dreviny na území mesta	Vypracovanie projektových dokumentov starostlivosti o dreviny na území mesta, ako východiskových dokumentov v katastrálnom území v zmysle § 54 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.
5	Projektová dokumentácia rekonštrukcie I/74 a III/3831, križovatka Sninská - Jasenovská	Rekonštrukcia a prestavba križovatky ulíc Sninská-Jasenovská s vložením samostatného jazdného pruhu v smere Humenné-Snina, vrátane svetelnej signalizácie.
6	Projektová dokumentácia pre rozšírenie parkovacích možností motorových vozidiel na území mesta Humenné a nabíjacích staníc pre elektromobily	Vypracovanie dokumentácie v rozsahu projektov pre územné rozhodnutie a realizáciu, pre využitie ďalších vhodných plôch na území mesta pre parkoviská.
7	Projektová dokumentácia - plochy pre šport na území mesta Humenné	Vypracovanie štúdie pre využitie vhodných plôch na území mesta pre športové účely.
8	Projektová dokumentácia – miestna komunikácia Nad tehelňou	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre výstavbu cesty - ulica Nad tehelňou.
9	Odstavná plocha pred MsÚ – rekonštrukcia a rozšírenie	Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie odstavnej plochy pred MsÚ