

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 22.10.2019

uzavretý podľa ustanovenia § 536 Obchodného zákonníka

ČL. I ZMLUVNÉ STRANY

Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.

Kukorelliho 34

Humenné 066 28

IČO: 31 728 812

DIČ: 2020511559

IČ DPH: SK 2020511559

Zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 3094/P

Konanie menom spoločnosti: Ing. Milan Bavoľár, konateľ, Ing. Martin Lichman, konateľ

(ďalej len ako „objednávateľ“)

a

ENERGOBYT s.r.o. Humenné

Lipová 1

Humenné 066 01

IČO: 31 680 321

DIČ: 2020511042

IČ DPH: SK 2020511042

Zápis: Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 1372/P

Konanie menom spoločnosti: Ing. Andrej Bača, konateľ

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne v texte Dodatku č.1 k zmluve aj ako „zmluvné strany“)

ČL. II PREDMET DODATKU č. 1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 21.10.2019

2.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo/ďalej ZOD/ je zmena ceny za dielo

2.2 Počas realizácie stavby došlo k zisteniu niekoľkých závažných rozdielov medzi projektovou dokumentáciou a skutočným vyhotovením a umiestnením rekonštruovaného horúcovodu. Jedná sa o nasledovné rozdiely :

- nesprávne uvedené trasovanie kanála do objektu OTP banky v PD - skutočné trasovanie zistené po odkrytí horúcovodu na nádvorí OTP banky si vyžiadalo navýšenie stavebných prác o rozsiahly výkop na dvore banky spojený s demontážou dlažby, výkopom kanálu, odkrytím panelového krytu a uvedením priestoru po výmene rúr do pôvodného stavu a navýšením dĺžky predizolovaného potrubia

- nesprávne uvedená potreba množstva materiálu a prác pri pokládke štrkodry a betonáži pri obnove komunikácií. Pôvodná výmera uvažovala len so 17 m² rekonštruovanej plochy ciest. V skutočnosti mala byť uvažovaná rovnaká výmera ako u asfaltových plôch (153 m²)

K ďalším rozdielom došlo v cenách materiálov (štrkodry 15,8 Eur/t projekt 2019, trhová cena 2021 je 31,6 Eur/t).

2.3 Skutočnosti uvedené v bode 2.2 spôsobili navýšenie rozpočtovaných nákladov stavby o 11 287,- Eur.

2.4 Na základe čl. 9, odst. 4 sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na zmene čl. 4 Cena za Dielo a platobné podmienky, bod 1 nasledovne: Suma ceny za Dielo 75 960,23 sa nahrádza sumou 87 247,23 (slovom osemdesiatšedem tisíc dvesto štyridsať sedem eur a 23 centov) bez DPH.

ČL. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok č.4 k ZoD nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 3.2. Dodatok č.4 k ZoD je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží 2 vyhotovenia.
- 3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č.4 k ZoD zostávajú v platnosti.

V Humennom, dňa 14.5.2024



.....
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Ing. Milan Bavoľár, konateľ

V Humennom, dňa



.....
ENERGOBYT s.r.o. Humenné
Ing. Andrej Bača, konateľ



.....
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Ing. Martin Lichman, konateľ

